

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(建築工事)
	・工事担当課 財務部 公共建築課
	・事業主管課 こども家庭部 幼児教育・保育課
2	令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(機械設備工事)
	・工事担当課 財務部 公共建築課
	・事業主管課 こども家庭部 幼児教育・保育課
3	令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(電気設備工事)
	・工事担当課 財務部 公共建築課
	・事業主管課 こども家庭部 幼児教育・保育課
4	令和5年度 東岨緑地法面補強工事
	・工事担当課 都市整備部 公園管理事務所
	・事業主管課 都市整備部 公園管理事務所

第3 監査の期間

令和5年9月13日から令和5年12月14日まで

(調査日 令和5年11月9日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和5年度に施工中の工事から4件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(建築工事)

工事場所	浜松市中区佐鳴台三丁目地内
工事概要	敷地面積 3,669 m ² 木造平屋建て 建築面積 951.46 m ² 、延床面積 888.31 m ² 新築工事 一式 保育室(0~5歳児、計8室)、多目的ホール、園児用トイレ、 沐浴室、調乳室、事務室、更衣室、休憩室、待機室、多目的ト イレ、教材室、調理室 等 新築工事に係る舗装等の外構工事 一式
請負契約金額	376,750,000円
請負人	株式会社杉浦組
契約日	令和5年2月22日
工期	令和5年2月23日から令和6年5月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	48.0%

2 令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(機械設備工事)

工事場所	浜松市中区佐鳴台三丁目地内
工事概要	機械設備工事 一式 給水設備、排水設備、給湯設備、衛生器具設備、都市ガス設備、 厨房機器設備、空調設備、換気設備
請負契約金額	85,250,000円
請負人	静西興業株式会社
契約日	令和5年2月22日
工期	令和5年2月23日から令和6年5月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	28.6%

3 令和4年度 浜松市立佐鳴台保育園移転新築工事(電気設備工事)

工事場所	浜松市中区佐鳴台三丁目地内
工事概要	電気設備工事 一式 電灯設備、動力設備、構内交換設備、拡声設備、監視カメラ設備、 火災報知設備 等
請負契約金額	41,030,000 円
請負人	スヤマビルドサービス株式会社
契約日	令和5年2月22日
工期	令和5年2月23日から令和6年5月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	20.0%

4 令和5年度 東岨緑地法面補強工事

工事場所	浜松市中区和合北三丁目地内
工事概要	砂防土工 一式 法面工 一式 吹付砕工 365m 鉄筋挿入工 80本 排水構造物工 一式 舗装工 189㎡ 防護柵工 58m 構造物撤去工 一式
請負契約金額	当初 52,250,000 円 変更後 50,652,800 円
請負人	神谷建設株式会社
契約日	当初 令和5年6月22日 変更 令和5年11月17日
工期	令和5年6月23日から令和6年2月21日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	45.0%