

# 工事の進捗状況

H29.1 末現在



- 標高13.0mの築堤の完成延長は、L=4.5km (約2.5割) (H29.1 末現在)
- 本年度末には、さらにL=1.9km、合計L=6.4kmが完成する予定です。
- すでに工事に着手した延長は、L=14.9km (約8.5割) (H29.1 末現在)




舞阪工区プラント稼働状況




舞阪工区防潮堤築堤状況

# 工事の進捗状況

## ■ 標準横断図(篠原工区)



## ■ バイパス併走区間横断図



篠原1工区 平成27年10月完成




篠原4工区 平成28年5月完成




舞阪1工区(バイパス併走区間)施工状況



## ■ 中田島砂丘区間横断断図



## ■ 馬込川河口右岸区間横断断図



## 事業費の精査について

全体延長の8.5割で事業着手

= 不確定要素項目の見極めが進む

①基礎地盤高

②他公共事業からの発生土受入量



・更なるコスト縮減を図りつつ、事業費を精査していく。




# 「オール浜松」による防潮堤の整備について

## 三者協議による役割分担

- |         |   |              |
|---------|---|--------------|
| ○ 一条工務店 | ⇒ | 300億円の寄附     |
| ○ 浜松市   | ⇒ | 土砂の確保        |
| ○ 静岡県   | ⇒ | 施工主体、馬込川津波対策 |

## オール浜松による推進体制



- ・引き続き「オール浜松」による追加支援をお願いしたい。
- ・馬込川津波対策については、今年度中に対策方針を策定する予定。