定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

- 1 浜松医療センター新病院整備工事(新病院棟工事)
 - ·工事担当課 健康福祉部 病院管理課
 - · 事業主管課 健康福祉部 病院管理課
- 2 令和3年度浜松市西部衛生工場活性炭吸着塔更新工事
 - ·工事担当課 環境部 廃棄物処理課
 - · 事業主管課 環境部 廃棄物処理課

第3 監査の期間

令和3年12月13日から令和4年3月22日まで (調査日 令和4年2月14日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和3年度に施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、特定非営利活動法人建設技術監査センターに調査を委託し、同 法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から現地調査は実施しなかった。

第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、合規性、正確性、安全性、経済性、効率 性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認 められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 浜松医療センター新病院整備工事(新病院棟工事)

工	事	場	所	浜松市中区佐鳴台五丁目及び富塚町地内
工	事	概	要	新 病 院 棟:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造
請	負 契	約金	沒額	22, 020, 570, 000 円
請	負 人			清水・須山・中村組特定建設工事共同企業体
契	約 日		日	令和2年9月25日
工			期	令和2年9月28日から令和6年1月11日まで
契	約	方	法	随意契約
進	担	步	率	14.0%

2 令和3年度浜松市西部衛生工場活性炭吸着塔更新工事

工	事	場	所	浜松市西区伊左地町地内
エ	事	概	要	既設No.3 活性炭吸着塔更新 ダクト配管工事 コンクリート基礎工事 等
請	負 契	約金	額	70, 400, 000 円
請	負 人			クボタ環境サービス株式会社 中部支店
契	約 日		日	令和3年7月13日
工			期	令和3年7月14日から令和4年2月25日まで
契	約	方	法	随意契約
進	捗		率	95.0%