

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	平成27年度	社会資本整備総合交付金(S I C関連整備)事業	(市)有玉西012号線 道路改良工事
	・工事担当課	土木部	東・浜北土木整備事務所
	・事業主管課	土木部	東・浜北土木整備事務所
2	平成27年度	直虎プロジェクト推進事業	城山公園(井伊谷城跡)散策路等整備工事
	・工事担当課	土木部	北土木整備事務所
	・事業主管課	北 区	まちづくり推進課

第2 監査の期間

平成28年9月20日から同年12月15日まで

(調査日 平成28年10月20日、21日)

第3 監査の方法

平成28年度において施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、同協会に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成27年度 社会資本整備総合交付金(S I C関連整備)事業 (市)有玉西012号線 道路改良工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市東区有玉西町地内
工 事 概 要	道路改良 L= 232m
	ブロック積み工 A= 1,188 m ²
	排水構造物工 L= 842m
請 負 契 約 金 額	当初 209,520,000 円
	変更 212,812,920 円
請 負 人	小笠原マル昇株式会社
契 約 日	当初 平成28年3月15日
	変更 平成28年3月25日
工 期	平成28年3月16日から同年11月25日まで

契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
進捗率	87.0% (平成 28 年 10 月 20 日現在)

(2) 設計・契約・施工等の状況

- ア 掘削土を現場内で盛土として転用するなど、有効利用を図っている。
- イ 設計基準は、根拠が明確であり適切である。
- ウ 積算は、適正な単価が採用されており、数量の根拠も明確である。
- エ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
- オ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
- カ 施工状況はおおむね良好であり、問題となる施工は見当たらない。また、安全管理も適切に行われている。

(3) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成 27 年度 直虎プロジェクト推進事業 城山公園(井伊谷城跡)散策路等整備工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市北区引佐町井伊谷地内
工事概要	手すり設置 L= 315m 立入防止柵設置工 L= 25m サイン看板設置工 N= 6箇所 階段工 N= 46段
請負契約金額	20,304,000円
請負人	株式会社マツト
契約日	平成 28 年 7 月 5 日
工期	平成 28 年 7 月 6 日から同年 11 月 30 日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型))
進捗率	90.0% (平成 28 年 10 月 20 日現在)

(2) 設計・契約・施工等の状況

- ア 掘削土を現場内で盛土として転用するなど、有効利用を図っている。
- イ 設計基準は、根拠が明確であり適切である。
- ウ 積算は、適正な単価が採用されており、数量の根拠も明確である。
- エ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
- オ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
- カ 施工状況はおおむね良好であり、問題となる施工は見当たらない。また、安全管理も適切に行われている。

(3) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。