

# 産業廃棄物関係資料

資料 4

緑恵台 産業廃棄物の処分量について

2023年1月現在

品目	数量	単位	修正前との差分
木くず(解体材)	82.0	m3	-6.0 m3
木くず(枝葉・根株)	85.0	m3	
廃プラスチック類	0.5	m3	
がれき(Co破片)	50.8	m3	-6.9 m3
石綿含有産業廃棄物	2.0	m3	
繊維くず(スタイロ畳)	1.0	m3	
がれき類	7.0	m3	
石膏ボード	13.0	m3	
管理型建設混合廃棄物	55.0	m3	-15.0 m3
合計	296.3	m3	-27.9 m3
うち解体材を除いた量	214.3	m3	-21.9 m3
木くずを除いた量	129.3	m3	-21.9 m3
	→	約4.5%	

※解体材は-6m3

搬入集計表 (業者別・工事日別) 庄和町 建設発生土搬入証明書

処理日 2023年2月24日

1頁

業者 須山建設 (株) 様

工事担当課  
天竜土木整備事務所  
緑恵台応急工事

受付番号  
0304  
入札番号

土質名  
第2種土質

全体計画搬入量  
6,000.0

処理場 庄和町地区建設発生土受入地

カード番号 0335

車種名 10t車

搬入日	搬入回数	搬入量
2022/12/05	15	82.5
2022/12/06	25	137.5
2022/12/07	35	192.5
2022/12/08	30	165.0
2022/12/09	20	110.0
2022/12/12	30	165.0
2022/12/14	30	165.0
2022/12/15	24	132.0
2022/12/16	20	110.0
2022/12/19	29	159.5
2022/12/20	25	137.5
2022/12/21	30	165.0
2022/12/26	30	165.0
2022/12/27	26	143.0
2023/01/10	25	137.5
2023/01/11	25	137.5
2023/01/12	15	82.5
2023/01/16	10	55.0
2023/01/17	30	165.0
2023/01/18	35	192.5
2023/01/19	30	165.0
2023/01/20	30	165.0
2023/01/25	5	27.5

カード別小計	574	3,157.0	
工事別小計	574	3,157.0	残土量 2,843.0
現在累計		3,157.0	
業者別合計	574	3,157.0	
3,157m <sup>3</sup> /変化率1.2=2,631m <sup>3</sup>			
総合計	574	3,157.0	

応急工事設計残土量 V=2,630m<sup>3</sup>

浜松市中区山手町15番19号  
浜松地区建設事業協同組合

上記のとおり搬入したことを証明します

5 2 24





産業廃棄物（木くず）  
▪ 木材・木製品製造業から発生したもの  
▪ 運送・梱包用のパレット  
▪ 工作物の新築・解体除去から発生したもの

2023/01/18



○で囲んだ物は「大きな」自然石であり産業廃棄物に分類しない

2023/01/18

産業廃棄物（がれき類）  
▪ 工作物の新築・解体除去から発生したコンクリート破片およびこれに類するもの