

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟建築工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 学校教育部 教育施設課
2	平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(体育館棟建築工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 学校教育部 教育施設課
3	平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟電気設備工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 学校教育部 教育施設課
4	平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟機械設備工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 学校教育部 教育施設課
5	平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(体育館棟電気設備工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 学校教育部 教育施設課
6	平成31年度新清掃工事整備事業 (一)熊小松天竜川停車場線(南工区)道路改良工事その2 ・工事担当課 土木部 東・浜北土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 東・浜北土木整備事務所

第2 監査の期間

令和元年10月25日から同年12月13日まで

(調査日 令和元年11月18日、19日)

第3 監査の方法

令和元年度において施工中の工事から6件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟建築工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市中区船越町地内
工事概要	校舎棟改築工事 鉄筋コンクリート造5階建 建築面積：1,346.53 m ² 延床面積：4,644.01 m ² 建築工事に係る舗装等の外構工事 一式
請負契約金額	当初 1,020,600,000 円 変更後 1,020,330,060 円
請負人	林工・小笠原マル昇特定建設工事共同企業体
契約日	当初 平成30年6月22日 変更 平成31年3月15日
工期	当初 平成30年6月23日から令和2年1月10日まで 変更 平成30年6月23日から令和2年3月13日まで
契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(簡易型・入札後審査型))
進捗率	58.0% (令和元年11月18日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(体育館棟建築工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市中区船越町地内
工事概要	体育館棟改築工事 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造2階建 建築面積：1,007.06 m ² 延床面積：971.80 m ²
請負契約金額	当初 279,720,000 円 変更後 279,720,000 円
請負人	株式会社林工組
契約日	当初 平成30年12月11日 変更 平成31年3月15日
工期	当初 平成30年12月12日から令和2年1月10日まで 変更 平成30年12月12日から令和2年1月10日まで
契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型・入札後審査型))
進捗率	53.0% (令和元年11月18日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

3 平成 30 年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟電気設備工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市中区船越町地内
工 事 概 要	電気設備工事 一式 受変電設備、太陽光発電設備、動力設備、電灯設備、 構内交換設備、構内情報通信網設備、テレビ共同受信設備、 誘導支援設備、時計設備、拡声設備、音響設備、火災報知設備
請 負 契 約 金 額	当 初 135,000,000 円 変 更 後 136,300,320 円
請 負 人	オーム電機株式会社
契 約 日	当 初 平成 30 年 6 月 26 日 変 更 令和元年 10 月 31 日
工 期	当 初 平成 30 年 6 月 27 日から令和 2 年 1 月 10 日まで 変 更 平成 30 年 6 月 27 日から令和 2 年 3 月 13 日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易 I 型・入札後審査型))
進 捗 率	62.5% (令和元年 11 月 18 日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

4 平成 30 年度浜松市立船越小学校改築工事(校舎棟機械設備工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市中区船越町地内
工 事 概 要	機械設備工事 一式 給排水衛生設備、消火設備、空調設備、換気設備、 ガス設備、厨房機器設備、昇降機設備
請 負 契 約 金 額	当 初 262,440,000 円 変 更 後 264,900,500 円
請 負 人	静西・スヤマビルド特定建設工事共同企業体
契 約 日	当 初 平成 30 年 6 月 26 日 変 更 令和元年 10 月 31 日
工 期	当 初 平成 30 年 6 月 27 日から令和 2 年 1 月 10 日まで 変 更 平成 30 年 6 月 27 日から令和 2 年 3 月 13 日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易 I 型・入札後審査型))
進 捗 率	52.0% (令和元年 11 月 18 日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

5 平成30年度浜松市立船越小学校改築工事(体育館棟電気設備工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市中区船越町地内
工 事 概 要	電気設備工事 一式 動力設備、電灯設備、構内交換設備、テレビ共同受信設備、 誘導支援設備、時計設備、拡声設備、音響設備、火災報知設備
請 負 契 約 金 額	21,004,920 円
請 負 人	オーム電機株式会社
契 約 日	平成30年12月11日
工 期	平成30年12月12日から令和2年1月10日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	73.0% (令和元年11月18日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

6 平成31年度新清掃工場整備事業(一)熊小松天竜川停車場線(南工区)道路改良工事その2

(1) 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市浜北区四大地地内
工 事 概 要	施工延長 311 m 掘削工 7,200 m ³ 路体盛土工 220 m ³ 路床盛土工 110 m ³ アスファルト舗装工 2,100 m ² 路肩防護柵工 533 m
請 負 契 約 金 額	122,650,000 円
請 負 人	株式会社中村組
契 約 日	令和元年7月16日
工 期	令和元年7月17日から令和2年1月31日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型・入札後審査型))
進 捗 率	62.0% (令和元年11月18日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。