

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和2年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)鴨江倉松線(鴨江倉松跨線橋)橋梁修繕工事
・工事担当課	土木部 南土木整備事務所
・事業主管課	土木部 南土木整備事務所
2	令和2年度国道整備国交付金事業(一)細江浜北線(雷神橋)道路改良工事(右岸)
・工事担当課	土木部 東・浜北土木整備事務所
・事業主管課	土木部 東・浜北土木整備事務所
3	令和2年度水改施天第2号渡ヶ島外8遠方監視装置整備工事
・工事担当課	上下水道部 天竜上下水道課
・事業主管課	上下水道部 天竜上下水道課

第3 監査の期間

令和2年12月14日から令和3年3月22日まで

(調査日 令和3年2月9日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和2年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手続については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和2年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)鴨江倉松線(鴨江倉松跨線橋)橋梁修繕工事

工事場所	浜松市南区若林町地内
工事概要	施工延長 53.6 m 断面修復工 0.05 m ³ ひび割れ補修工 61.3 m 塗装塗替え工 2,040 m ² 橋面防水工 948 m ² 仮設工 一式
請負契約金額	179,300,000 円
請負人	名工建設株式会社 静岡支店
契約日	令和2年7月16日
工期	令和2年7月17日から令和3年12月17日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	20.1%

2 令和2年度国県道整備国交付金事業(一)細江浜北線(雷神橋)道路改良工事(右岸)

工事場所	浜松市浜北区小松地内
工事概要	施工延長 67.72 m A1橋台 1基 A1橋台場所打ち基礎杭 10本 連節ブロック張 315 m ² ブロック積 36 m
請負契約金額	87,780,000 円
請負人	足立建設株式会社
契約日	令和2年9月8日
工期	令和2年9月9日から令和3年3月26日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	43.0%

3 令和2年度水改施天第2号渡ヶ島外8遠方監視装置整備工事

工 事 場 所	浜松市天竜区渡ヶ島地内外8地内
工 事 概 要	遠方監視装置整備工事 一式 (1) 渡ヶ島給水区：渡ヶ島浄水場、緑恵台浄水場 (2) 横川給水区：横川水源 (3) 西藤平給水区：西藤平浄水場 (4) 長沢給水区：長沢浄水場 (5) 石神給水区：石神浄水場 (6) 両島給水区：両島浄水場、上界土送水ポンプ場 (7) 上只来給水区：亀久保配水池 (8) 上平山給水区：大萩配水池、舟代配水池 (9) 横山町給水区：横山町水源、谷山送水ポンプ場、谷山配水池
請負契約金額	98,670,000円
請 負 人	シンク・エンジニアリング株式会社 開発本部
契 約 日	令和2年9月1日
工 期	令和2年9月2日から令和3年3月5日まで
契 約 方 法	随意契約
進 捗 率	71.0%