

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月01日

計画の名称	浜松市における循環のみの実現													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	浜松市													
計画の目標	運営権者と協力し、施設老朽化の進行などの潜在的リスクに対応するための既存施設の改築・更新を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,933	A	2,933	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2末見込）		（R5末）
1	公共施設等運営事業（コンセッション事業）で計画期間内に予定されている設備の改築・更新実施率を0%（R2末見込）から100%（R5末）にする。			
	下水処理場・ポンプ場における設備（中分類単位）の改築・更新実施率（%）	0%	%	100%
	計画期間内における機能確保のための改築・更新を開始した設備数（箇所）／計画期間内における機能確保のための改築・更新を計画している設備数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03	R04	R05	R06	R07													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
下水道事業	A07-001	備考																	
		下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	ポンプ 場	改築	ポンプ場の改築（コンセ ッション事業）	建築電気・建築機械	浜松市	■	■				100		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	処理場の改築（コンセッ ション事業）	機械・電気設備（200,000m3/ 日）	浜松市	■	■				2,278		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
		A07-003	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	コンセッション事業モニ タリング	改築事業モニタリング	浜松市	■	■				15	
	下水道民間活力導入促進事業																		
	A07-004		下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	新設	処理場の改築	汚泥焼却棟（50ton-ws/日）	浜松市		■	■			440	
		通常の下水道事業																	
		A07-005	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	新設	効率的な計画策定	各種基本計画策定	浜松市	■	■	■			100	
	通常の下水道事業																		
												小計						2,933	
										合計							2,933		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
浜松市上下水道部事業評価審査会において「浜松市下水道事業の事後評価実施要綱細目」に基づく審査を行い、評価の判定及び対応方針を決定する。	令和7年7月
	公表の方法 浜松市公式ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公共施設等運営事業（コンセッション事業）における下水処理場・ポンプ場設備（中分類単位）の改築・更新実施率（％）は、計画期間内に改築・更新を開始するとした全10設備において、計画開始時の0％（R2末）から100％（R5末）に増加しており、計画期間内に予定されていた改築・更新事業は計画通り実施された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
公共施設等運営事業（コンセッション事業）における施設老朽化の進行などの潜在的リスクに対応するため、ストックマネジメントに基づき、社会資本整備総合計画の重点計画において引き続き事業を実施する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水処理場・ポンプ場における設備（中分類単位）の改築・更新実施率（％）		
	最 終 目標値	100%	目標どおり定量的指標は達成された。
	最 終 実績値	100%	