

令和元年度

監査結果報告書

(第3回)

浜松市監査委員

監 報 第 1 2 号

令和元年 11 月 22 日

各 位

浜松市監査委員	鈴木利享
浜松市監査委員	佐藤雅秀
浜松市監査委員	湖東秀隆
浜松市監査委員	和久田哲男

定期監査の結果に関する報告について

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、定期監査(工事監査)を執行したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。

目 次

定期監査(工事監査)結果に関する報告	1
第1 監査の対象	1
第2 監査の期間	1
第3 監査の方法	1
第4 監査の結果等	2
1 平成30年度 市単独事業	
浜北平口サッカー場(スポーツ広場)人工芝改修工事	2
2 平成30年度 道路維持修繕国交付金事業	
(防災・安全交)(債務)(一)館山寺弁天島線(明月橋)橋梁修繕工事	2

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1 平成30年度 市単独事業 浜北平ロサッカー場(スポーツ広場)人工芝改修工事 ・工事担当課 都市整備部 公園課 ・事業主管課 浜北区 まちづくり推進課
2 平成30年度 道路維持修繕国交付金事業 (防災・安全交)(債務)(一)館山寺弁天島線(明月橋)橋梁修繕工事 ・工事担当課 土木部 南土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 南土木整備事務所

第2 監査の期間

令和元年6月26日から同年9月12日まで
(調査日 令和元年8月1日、2日)

第3 監査の方法

令和元年度において施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成30年度市単独事業浜北平口サッカー場(スポーツ広場)人工芝改修工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市浜北区平口地内
工事概要	グラウンド・コート用舗装工事 一式 400mトラック舗装(高密度人工芝) サッカーグラウンド舗装(ロングパイル人工芝) クロスカントリー舗装(高密度人工芝) 直線走路舗装(全天候型) アウトフィールド舗装(砂入り人工芝) 透水性アスファルト舗装(遮熱性)
請負契約金額	343,440,000円
請負人	須山建設株式会社
契約日	平成31年2月21日
工期	平成31年2月22日から令和元年12月13日まで
契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型・入札後審査型))
進捗率	15.1% (令和元年8月1日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成30年度道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(債務)(一)館山寺弁天島線(明月橋)橋梁修繕工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市西区舞阪町弁天島地内
工事概要	上部工修繕工事 一式 断面修復工、ひび割れ補修工、炭素繊維補修工、 塗替塗装工、表面含浸工、 橋面上修繕工事 一式 路面切削工、橋面防水工、舗装打換工 仮設工事 一式 足場工、交通管理工、画線工、伸縮継手工
請負契約金額	138,240,000円
請負人	須山建設株式会社
契約日	平成31年1月29日
工期	平成31年1月30日から令和元年10月31日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型))
進捗率	59.7% (令和元年8月1日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

