

## 定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和2年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)152号道路防災工事(長尾A418)
・工事担当課	土木部 天竜土木整備事務所
・事業主管課	土木部 天竜土木整備事務所
2	令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(建築工事)
・工事担当課	財務部 公共建築課
・事業主管課	産業部 産業振興課(公営競技室)
3	令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(電気設備工事)
・工事担当課	財務部 公共建築課
・事業主管課	産業部 産業振興課(公営競技室)
4	令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(機械設備工事)
・工事担当課	財務部 公共建築課
・事業主管課	産業部 産業振興課(公営競技室)

### 第3 監査の期間

令和3年9月13日から同年12月16日まで  
(調査日 令和3年11月9日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和3年度に施工中の工事から4件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、特定非営利活動法人建設技術監査センターに調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

### 第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

## 第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

### 1 令和2年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)152号道路防災工事(長尾A418)

工事場所	浜松市天竜区水窪町奥領家地内
工事概要	施工延長 161m 落石防止柵工 36m 落石防止網工 131m
請負契約金額	173,250,000円
請負人	天龍土建工業株式会社
契約日	令和3年3月16日
工期	令和3年3月17日から令和4年3月4日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	60.0%

### 2 令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(建築工事)

工事場所	浜松市中区和合町地内
工事概要	屋内部分：鉄骨造3階建、屋外スタンド：鉄筋コンクリート造 延床面積：2,714.02㎡ 上記工事に伴う建物周辺の舗装、植栽等
請負契約金額	1,078,000,000円
請負人	林工・鈴木特定建設工事共同企業体
契約日	令和2年6月17日
工期	令和2年6月18日から令和4年5月16日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	86.3%

### 3 令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(電気設備工事)

工事場所	浜松市中区和合町地内
工事概要	電気設備工事 一式 電灯設備、動力設備、受変電設備、通信・情報設備等
請負契約金額	176,000,000円
請負人	株式会社木伏電気工業所
契約日	令和2年6月30日
工期	令和2年7月1日から令和4年5月16日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	93.0%

#### 4 令和2年度浜松市小型自動車競走場メインスタンド棟改築工事(機械設備工事)

工 事 場 所	浜松市中区和合町地内
工 事 概 要	機械設備工事 一式 給排水衛生設備、厨房設備、消火設備、空気調和設備 等
請 負 契 約 金 額	225,720,000 円
請 負 人	日管・スヤマビルド特定建設工事共同企業体
契 約 日	令和2年6月30日
工 期	令和2年7月1日から令和4年5月16日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	95.0%