

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおり(部課等の名称は、監査の期間の初日時点の名称)である。

1	令和4年度市道整備国交付金事業(道整備交)(市)細江11号線外1線(上鯉田橋)橋梁上部工事及び道路改良工事
・工事担当課	土木部 北土木整備事務所
・事業主管課	土木部 北土木整備事務所
2	令和5年度道路メンテナンス国庫補助事業(主)浜松環状線(志都呂西大橋)橋梁修繕・補強工事
・工事担当課	土木部 南土木整備事務所
・事業主管課	土木部 南土木整備事務所
3	令和5年度水管耐第6号(債務)中央幹線継手補強その1工事
・工事担当課	上下水道部 水道工事課
・事業主管課	上下水道部 水道工事課

第3 監査の期間

令和5年12月13日から令和6年3月21日まで

(調査日 令和6年2月8日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和5年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和4年度市道整備国交付金事業(道整備交)(市)細江11号線外1線(上鯉田橋)橋梁上部工事及び道路改良工事

工 事 場 所	浜松市浜名区細江町中川地内外
工 事 概 要	施工延長 164m 側溝工 281m 水路工 264m 舗装工 1,220 m ² 橋梁上部工 一式
請 負 契 約 金 額	当初 128,260,000 円 変更後 131,194,800 円
請 負 人	株式会社細江中村組
契 約 日	令和5年3月14日
工 期	令和5年3月15日から令和6年3月1日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	99.0%

2 令和5年度道路メンテナンス国庫補助事業(主)浜松環状線(志都呂西大橋)橋梁修繕・補強工事

工 事 場 所	浜松市中央区志都呂町地内
工 事 概 要	施工延長 40m 工場製作工 一式 落橋防止装置工 一式 支承取替工 20 基 ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1 構造物 足場工 130 m ²
請 負 契 約 金 額	169,730,000 円
請 負 人	株式会社鈴木組
契 約 日	令和5年6月1日
工 期	令和5年6月2日から令和6年7月8日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	74.2%

3 令和5年度水管耐第6号(債務)中央幹線継手補強その1工事

工 事 場 所	浜松市中央区初生町地内
工 事 概 要	土工事 一式 管布設工 一式 継手補強工 23箇所 空気弁室閉塞工 1箇所 路面復旧工 一式 舗装版撤去工 一式 仮設工 一式
請 負 契 約 金 額	129,250,000 円
請 負 人	赤堀産業株式会社
契 約 日	令和5年8月31日
工 期	令和5年9月1日から令和6年6月6日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	44.0%