

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和4年度防災・安全交付金事業 遠州八幡停車場歩道橋バリアフリー化事業 エレベーター等整備工事 ・工事担当課 都市整備部 市街地整備課 ・事業主管課 都市整備部 交通政策課
2	令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事(建設工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 浜名区 まちづくり推進課
3	令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事(機械設備工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 浜名区 まちづくり推進課
4	令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事(電気設備工事) ・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 浜名区 まちづくり推進課

第3 監査の期間

令和6年9月26日から令和6年12月17日まで
(調査日 令和6年11月7日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和6年度に施工中の工事から4件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、特定非営利活動法人建設技術監査センターに調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和4年度防災・安全交付金事業 遠州八幡停車場歩道橋バリアフリー化事業 エレベーター等整備工事

工 事 場 所	浜松市中央区八幡町地内
工 事 概 要	横断歩道橋工 一式 橋脚耐震補強工 一式 建築工事 一式 昇降機設備工事 一式 電気設備工事 一式
請 負 契 約 金 額	当初 320,430,000 円 変更後 361,285,100 円
請 負 人	山平建設株式会社
契 約 日	令和5年3月17日
工 期	令和5年3月18日から令和7年3月21日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	83.6%

2 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（建築工事）

工 事 場 所	浜松市浜名区貴布祢地内
工 事 概 要	敷地面積 14,073.00 m ² 本 館：鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て 建築面積 5,600.93 m ² 延床面積 9,080.23 m ² 北 館：鉄筋コンクリート造2階建て 建築面積 473.08 m ² 延床面積 907.72 m ² 他、資料室、受水槽ポンプ室、諸室 大規模改修工事に伴う建築工事 一式 ホール吊り天井落下防止対策工事に伴う建築工事 一式 等
請 負 契 約 金 額	1,381,600,000 円
請 負 人	中村組・常盤工業特定建設工事共同企業体
契 約 日	令和5年12月13日
工 期	令和5年12月14日から令和7年5月30日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	45.0%

3 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（機械設備工事）

工 事 場 所	浜松市浜名区貴布祢地内
工 事 概 要	機械設備工事 一式 空気調和換気設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛生設備、 消火設備 他
請 負 契 約 金 額	1,317,800,000 円
請 負 人	日管・つばい特定建設工事共同企業体
契 約 日	令和5年12月13日
工 期	令和5年12月14日から令和7年5月30日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	46.1%

4 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（電気設備工事）

工 事 場 所	浜松市浜名区貴布祢地内
工 事 概 要	電気設備工事 一式 ・電灯、動力設備（動力分電盤、電灯分電盤、動力幹線、電灯 幹線、動力分岐、電灯分岐） ・発電設備（非常用発電設備、太陽光発電設備） ・弱電設備（電話設備、LAN 設備、放送設備、時計設備） ・火災報知設備（自動火災警報設備） 他
請 負 契 約 金 額	842,600,000 円
請 負 人	鈴木・松川特定建設工事共同企業体
契 約 日	令和5年12月13日
工 期	令和5年12月14日から令和7年5月30日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	20.2%