

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和6年度	社会資本整備総合交付金事業	浜松城公園(鹿谷地区)整備工事
	・工事担当課	都市整備部	公園課
	・事業主管課	都市整備部	公園課
2	令和6年度	交通安全対策補助事業(通学路緊急対策)(国)257号歩道設置工事(花平工区)	
	・工事担当課	土木部	浜名土木整備事務所
	・事業主管課	土木部	浜名土木整備事務所

第3 監査の期間

令和6年12月13日から令和7年3月19日まで
(調査日 令和7年2月6日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和6年度に施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、特定非営利活動法人建設技術監査センターに調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果等

1 監査の結果

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

2 監査の結果に基づく意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

土木部

浜名土木整備事務所

令和6年度 交通安全対策補助事業(通学路緊急対策)(国)257号歩道設置工事(花平工区)

【意見】

- ・本工事の工期について、工事に支障となる電柱の移設が当初の計画から遅れた結果、約4か月延長となったが、工期の延長は、近隣住民、請負者等へ影響を与えるものである。
- ・本工事は、令和3年度に実施した通学路緊急合同点検の結果に基づく国の緊急対策事業であることから、計画に基づき早期に安全な通行空間を確保することが求められる。
- ・今後の同種の工事において、電柱等の工事支障物件の移設は、工事計画や設計など早期の段階で物件管理者等の関係者と移設時期、移設方法等の十分な調整を行い、計画に基づいた工事の施工に努められたい。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 浜松城公園(鹿谷地区)整備工事

工 事 場 所	浜松市中央区鹿谷町地内		
工 事 概 要	公園整備工事 1.20ha		
	敷地造成工	掘削	1,700 m ³
	植栽工	張芝(平面部)	300 m ²
	雨水排水設備工	U形側溝 240	103m
	電気設備工	照明灯	4 基
	園路広場整備工	透水性アスファルト舗装	273 m ²
	サービス施設整備工	洗い場	1 基
	建築施設組立設置工	トイレ	1 基
請 負 契 約 金 額	73,480,000 円		
請 負 人	天龍造園建設株式会社		
契 約 日	令和6年10月24日		
工 期	令和6年10月25日から令和7年3月19日まで		
契 約 方 法	一般競争入札		
進 捗 率	46.0%		

2 令和6年度 交通安全対策補助事業(通学路緊急対策)(国)257号歩道設置工事(花平工区)

工 事 場 所	浜松市浜名区引佐町花平地内
工 事 概 要	施工延長 97.8m 地山補強土工 4.0～12.0m、125 本 軽量盛土工 1.0～2.8m、97.8m 仮設工 一式
請 負 契 約 金 額	198,770,000 円
請 負 人	株式会社マツト
契 約 日	令和 6 年 8 月 1 日
工 期	令和 6 年 8 月 2 日から令和 7 年 3 月 18 日まで
契 約 方 法	一般競争入札
進 捗 率	46.5%