

## 定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和6年度	アクトシティ浜松Dゾーン改修工事(建築工事)	・工事担当課 財務部 公共建築課 ・事業主管課 市民部 創造都市・文化振興課
2	令和6年度	社資交(防)長中公共第1号 北ポンプ場沈砂池設備改築工事(第1工区)債務	・工事担当課 上下水道部 下水道工事課 ・事業主管課 上下水道部 下水道工事課
3	令和7年度(債務)	道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜仲町山王線嘯月橋橋梁架替え工事(右岸下部工)	・工事担当課 土木部 天竜土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 天竜土木整備事務所

### 第3 監査の期間

令和7年12月1日から令和8年3月16日まで  
(調査日 令和8年2月4日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和7年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

### 第5 監査の結果

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を上げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

## 第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

### 1 令和6年度 アクトシティ浜松Dゾーン改修工事(建築工事)

工事場所	浜松市中央区中央三丁目地内
工事概要	屋上改修(防水改修、シーリング打替等) 外壁改修(外壁補修、塗装改修等) 内部改修(内装改修、建具改修、サイン改修等) 外構改修(植栽、サイン改修等)
請負契約金額	475,200,000円
請負人	株式会社鈴木組 代表取締役 杉浦 要一
契約日	令和6年12月20日
工期	令和7年3月3日から令和8年6月30日まで
契約方法	制限付一般競争入札
進捗率	45.0%

### 2 令和6年度 社資交(防)長中公共第1号 北ポンプ場沈砂池設備改築工事 (第1工区)債務

工事場所	浜松市中央区船越町地内
工事概要	機械設備工事一式 (更新) しさ洗浄機 (長寿命化) しさ搬出機、しさ破砕機、しさ脱水機、 汚水沈砂掻揚機、汚水細目除塵機
請負契約金額	264,000,000円
請負人	クボタ環境エンジニアリング株式会社 代表取締役 中河 浩一
契約日	令和7年2月20日
工期	令和7年2月21日から令和8年6月30日まで
契約方法	制限付一般競争入札
進捗率	59.0%

3 令和7年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜仲町山王線嘯月橋  
橋梁架替え工事(右岸下部工)

工 事 場 所	浜松市天竜区二俣町二俣地内
工 事 概 要	施工延長 11.6m 橋台工 1基 護岸工 1式 仮設工 1式
請 負 契 約 金 額	163,460,000 円
請 負 人	山平建設株式会社 代表取締役 山下 健介
契 約 日	令和7年8月28日
工 期	令和7年8月29日から令和8年7月29日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	55.0%