

## 定期監査（工事監査）結果報告

### 第1 監査の対象

- 1 平成23年度 社会資本整備総合交付金事業  
（都）有玉南中田島線駅前広場施設整備工事（助信駅自由通路）
- 2 平成23年度 市単独河川・排水路維持修繕事業（債務）  
（普）村櫛57号排水路修繕工事

### 第2 監査の期間

平成24年5月31日から同年8月27日まで

### 第3 監査の方法

平成24年度において施工中の工事から2件を抽出し、その計画、設計、施工等が、適切かつ効率的に執行されているか工事関係書類を審査するとともに、工事現場の実地調査を行った。

なお、工事の適正性、安全管理に対する適切な執行等に関する書類審査及び現地調査を社団法人大阪技術振興協会に委託し、その意見を参考とした。

### 第4 監査の結果等

- 1 平成23年度 社会資本整備総合交付金事業  
（都）有玉南中田島線駅前広場施設整備工事（助信駅自由通路）

工事担当課 土木部南土木整備事務所  
進捗率 23%（平成24年6月30日現在）

#### (1) 工事の目的、背景等

本工事を含む整備事業は、浜松市における都市部の道路整備事業の一環として、助信駅から上島駅付近までの鉄道を連続的に高架化して複数の踏切を除却すると同時に道路の4車線化を行うことによって、踏切に起因する渋滞や事故を抜本的に解決し道路交通の円滑化を図り、線路で分断されていた市街地の一体化を目指すものである。

この内、本工事は、年内に計画されている助信駅の高架線への切替えに備えるため、自由通路を整備するものである。

(2) 工事の概要

工 事 場 所	浜松市中区助信町地内外
工 事 概 要	自由通路工 施工延長 L = 12.95m 土工・仮設 1 式 橋りょう工（鋼橋・歩道橋） 1 式 エレベータ棟設置工 1 式 電気設備工 1 式 機械設備工 1 式
請 負 契 約 金 額	134,400,000 円
請 負 人	常盤工業株式会社
契 約 日	平成 24 年 1 月 31 日
工 期	平成 24 年 2 月 1 日から同年 8 月 31 日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札

(3) 設計・契約・施工等の状況

- ア 現場発生土を現場内埋戻土として再利用するなど、コスト縮減・建設資材のリサイクルに取り組み、環境に配慮した措置、運用がみられる。
- イ 設計は、施設の長寿命化や将来における維持管理にも配慮されており、適切である。
- ウ 積算は、適正に算出されている。
- エ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
- オ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
- カ おおむね良好な施工がされている。

(4) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。  
なお、軽易な事項については、その都度、関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

**2 平成 23 年度 市単独河川・排水路維持修繕事業（債務）  
（普）村櫛 57 号排水路修繕工事**

工事担当課 土木部南土木整備事務所  
進 捗 率 92%（平成 24 年 6 月 30 日現在）

(1) 工事の目的、背景等

本工事は、河川・排水路の適正な維持管理を目的に施工延長 301.5m の河川改修工事を実施するもので、この内、今回工事は施工延長 30.8m を実施するものである。

(2) 工事の概要

工 事 場 所	浜松市西区村楠町地内
工 事 概 要	(平成 16 年度～平成 29 年度) 14 か年 施工延長 L=301.5m 内、今回工事分 施工延長 L=30.8m 矢板工 (鋼矢板) N= 56 枚 笠コンクリート L= 28m
請 負 契 約 金 額	31,989,300 円
請 負 人	合同建設工業株式会社
契 約 日	平成 24 年 3 月 21 日
工 期	平成 24 年 3 月 22 日から同年 8 月 31 日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札

(3) 設計・契約・施工等の状況

- ア 設計に関する図書類は適正に作成されている。
- イ 積算は、適正に算出されている。
- ウ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
- エ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
- オ おおむね良好な施工がされている。

(4) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。  
なお、軽易な事項については、その都度、関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。