

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	平成30年度水管耐第17号南部幹線耐震化その1工事
・工事担当課	上下水道部 水道工事課
・事業主管課	上下水道部 水道工事課
2	平成30年度水産物供給基盤機能保全事業村櫛漁港臨海第3護岸機能保全工事
・工事担当課	産 業 部 農業水産課
・事業主管課	産 業 部 農業水産課

第2 監査の期間

平成30年12月14日から平成31年3月12日まで

(調査日 平成31年1月24日、25日及び平成31年2月7日、8日)

第3 監査の方法

平成30年度において施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の实地調査を行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同協会に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成30年度水管耐第17号南部幹線耐震化その1工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市中区和合町地内
工事概要	管据付工 一式、仕切弁設置工 一式 消火栓設置工 一式、給水切替工 一式
請負契約金額	145,260,000円
請負人	株式会社泉組
契約日	平成30年10月2日
工期	平成30年10月3日から平成31年3月8日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型))
進捗率	73.0%(平成31年1月24日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成30年度水産物供給基盤機能保全事業村櫛漁港臨海第3護岸機能保全工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市西区村櫛町地内
工事概要	コンクリート被覆防食工 一式 鋼板補強工 一式 鋼板被覆工 一式
請負契約金額	35,964,000円
請負人	宮崎建設株式会社
契約日	平成30年10月2日
工期	平成30年10月3日から平成31年3月27日まで
契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型・入札後審査型))
進捗率	15.0%(平成31年2月7日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。