

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	平成 29 年度防災・安全交付金事業 (国)473 号(仮称)新々原田橋下部工工事(右岸橋台工) ・工事担当課 土木部 天竜土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 天竜土木整備事務所
2	平成 29 年度防災・安全交付金事業 (国)473 号(仮称)新々原田橋下部工工事(左岸橋台工) ・工事担当課 土木部 天竜土木整備事務所 ・事業主管課 土木部 天竜土木整備事務所

第2 監査の期間

平成 30 年 6 月 22 日から同年 9 月 18 日まで
(調査日 平成 30 年 8 月 2 日、3 日)

第3 監査の方法

平成 30 年度において施工中の工事から 2 件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同協会に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成29年度防災・安全交付金事業(国)473号(仮称)新々原田橋下部工工事(右岸橋台工)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市天竜区佐久間町地内
工事概要	橋台工工事 工場製作工 一式 橋梁附属物工 一式 工場製作品輸送工 一式 法面工 一式 A1橋台工 一式 土留工 一式 仮設工 一式
請負契約金額	当初 275,400,000円 変更後 283,725,720円
請負人	中村建設株式会社
契約日	当初 平成29年7月18日 変更 平成30年3月23日
工期	平成29年7月19日から平成30年9月28日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
進捗率	88.0% (平成30年7月31日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成29年度防災・安全交付金事業(国)473号(仮称)新々原田橋下部工工事(左岸橋台工)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市天竜区佐久間町地内
工事概要	橋台工工事 A2橋台工 一式 排水構造物工 一式 土留工 一式 仮設工 一式
請負契約金額	179,280,000円
請負人	須山建設株式会社
契約日	平成29年10月31日
工期	平成29年11月1日から平成30年10月31日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
進捗率	53.0% (平成30年7月31日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。