

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
4. 相互補完による魅力あるまちづくり									122,483,000	134,074,913	
(1) 多様な交流を促進する道路の整備									84,963,000	103,367,955	
116	国道257号バイパス取付道路整備事業	沿線住民の利便性を図るため、国道257号のバイパス計画によるバイパス整備と合わせて取付道路を整備をする。	引佐	北区	実施困難(必要性)	当初計画していたバイパス計画を取りやめ、代替のミニバイパス計画として国道257号(引佐町金指)及び市道細江11号線外(細江町中川)において道路築造事業の進捗を図っており、当初計画の取付道路の整備の必要性はないため。	H23-H26	H19-H22	269,000	—	道路企画課
117	県道関連道路整備事業	国道152号バイパス及び国道362号バイパス並びに第二東名自動車道の整備に関連した市道の整備を図る。 ・国道152号バイパス関連:遠鉄立体交差化に伴う側道設置、交差点処理に伴う市道改良(東原呂線、中瀬西部線、中瀬中央線、中瀬東部線、鹿島永島線外) ・国道362号バイパス関連:交差点処理に伴う市道改良(高根大屋敷線、尾野76号線、尾野88号線、尾野89号線外) ・第二東名自動車道関連交差市道整備(大平60号線、灰木11号線外)	浜北	浜北区	完了(附帯理由付き完了)	浜松浜北IC供用、遠鉄立体交差事業の供用に伴い当初の目的は果たされ、その後他事業等により、完了していく。	H17-H26	H17-H24	744,000	477,631	道路企画課
118	第二東名自動車道関連道路整備事業	第二東名自動車道の建設に伴い、中日本高速道路(株)が整備する工事用道路及び付替え道路について、会社との協定により用地の買い戻しに対応する。また、関連市道の改良を行い、周辺道路網の整備と地域の活性化を図る。 ・都田281号線、都田392号線、須部灰の木線、沢上灰の木線外1線、滝沢1号線、滝沢74・76号線	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了	計画どおり完了 事業進捗に伴う詳細設計による実績額の増。	H17-H21	H17-H24	191,000	604,638	道路企画課
119	第二東名自動車道関連道路整備事業	第二東名自動車道の建設に伴い、中日本高速道路(株)が整備する工事用道路及び付替え道路について、会社との協定により用地の買い戻しに対応する。また、関連市道の改良を行い、周辺道路網の整備と地域の活性化を図る。 ・側道等の拡幅(大平工事用道路、北北区側道拡幅、西ノ谷池工事用道路、東ノ谷池工事用道路) ・側道橋等の新設(大須橋、天竜浜名湖鉄道跨線橋、遠州鉄道跨線橋、天竜川右岸導水路側道橋)	浜北	浜北区	完了	計画どおり完了 事業進捗に伴う詳細設計による実績額の増。	H17-H24	H19-H24	128,000	332,219	道路企画課
120	北幹線道路整備事業(吹上北幹線道路整備事業)	国道1号の慢性的な渋滞解消のためのバイパス機能及び地区開発道路として整備や現在の交通量調査を実施する。	舞阪	西区	完了(附帯理由付き完了)	吹上地区の企業誘致の低迷、ソーラーパネル事業が進み、当該地を起点とする将来的な交通需要が見込めないこと、放射道路である浜松雄踏バイパスの整備により当路線の交通量が見込まれなくなった。また、市のまちづくりに関連する位置づけがないため、実施済み区間をもって完了とする。	H17-H25	H17-R2	2,815,000	83,000	道路企画課
121	南北幹線道路整備事業	舞阪地区の狭隘な道路が南北の交通を妨げているのを解消するため、吹上地区の民間開発と歩調を合わせながら整備する。	舞阪	西区	完了(附帯理由付き完了)	吹上地区の企業誘致の低迷、ソーラーパネル事業が進み、当該地を起点とする将来的な交通需要が見込まれなくなった。また、市のまちづくりに関連する計画の位置づけがないため、実施済み区間をもって完了とする。	H17-H27	H17-R2	199,000	83,520	道路企画課
122	新市都市間連絡幹線道路整備事業構想	新市における都市間連絡幹線道路として、既存国道362号の機能の脆弱性を補完するため、旧浜北市から都田地区、旧引佐町、旧細江町を経由して旧三ヶ日町に至る区間のバイパス化を図る。	細江	北区	完了(附帯理由付き完了)	バイパス整備ではなく局部改良にて対応。	H18-H26	H18-R2	50,000	—	道路企画課
123	浜松西IC-細江-三ヶ日IC間幹線道路整備(町道細江13号線道路改良事業)	国道362号の下村交差点より県道金指停車場和地線をつなぐ幹線道路として整備を行い、気賀市街地の渋滞緩和を始め、沿線地域の開発・産業経済の活性化に必要不可欠な道路を整備する。	細江	北区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-H25	1,438,000	1,273,311	道路企画課

新市建設計画 施策別主要事業実績概要内訳表

単位:千円

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
124	道路新設改良事業 (緊急地方道路整備事業)	地方道路整備臨時交付金制度による補助を受けて、主要市道の整備を実施する。 ・鴨江倉松線、小池三島線、上島柏原線、積志半田線、下石田細江線、有玉南初生線、半田初生線、北島住吉線	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(附帯理由付き完了)	本制度を活用した事業は完了したため。	H17-H26	H17-H24	4,014,000	3,470,272	道路企画課
125	道路新設改良事業 (地方特定道路整備事業)	地方特定道路整備事業として、臨時地方道整備事業債を充当し主要市道の整備を実施する。 ・上石田67号線、小池三島線、中ノ町郡田線、積志笠井線、鴨江倉松線、吹上北幹線、大原半田線、東大山三方原線、上島柏原線、西丘深萩線	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(附帯理由付き完了)	本制度を活用した事業は完了したため。	H17-H26	H17-H24	3,050,000	1,064,500	道路企画課
126	都市計画道路寺島内野線整備事業	都市計画道路浜北馬郡線との交差点を起点とし、都市計画道路大原半田線との交点を終点とする道路を整備する。 ・延長約4.6km(内0.6kmを整備)	浜北	浜北区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-R2	1,045,000	1,333,299	道路企画課
127	都市計画道路上島永島線道路整備事業	上島地内の工業専用地域の北端を起点とし主要地方道浜北袋井線を終点とする道路を整備する。 ・延長3.65km、道路幅員18m	浜北	浜北区	実施困難(必要性)	都市計画道路上島永島線は、都市計画道路見直しに伴い平成27年1月16日に都市計画決定の廃止がされたため。	H17-H26	H17-H26	830,000	—	道路企画課
128	都市計画道路高畑線(西美園石塚線ほか)整備事業	昭和41年に都市計画決定された浜北馬郡線から小林小松線を結ぶ幹線道路を整備する。 ・延長約2.66km	浜北	浜北区	完了(附帯理由付き完了)	課題であった踏切部の改良は実施済。未整備区間の整備には、用地買収や沿道にある物件の移転等が必要となり、多くの費用と長い期間を要するため、他の継続事業の進捗状況等を踏まえながら、事業着手時期等を見極める。	H17-H26	H17-R2	500,000	809,693	道路企画課
129	都市計画道路中瀬中央線道路整備事業	上島永島線との接続点を起点とし、中瀬西部線を終点とする道路を整備する。 ・延長1.15km、幅員18m	浜北	浜北区	実施困難(必要性)	都市計画道路中瀬中央線は、都市計画道路見直しに伴い平成27年1月16日に都市計画決定の廃止がされたため。	H17-H21	H17-H26	330,000	—	道路企画課
130	都市計画道路山王曲り線(中村地区)道路整備事業	国道152号浜北天竜バイパス山王地区を起点とし、同地区を縦断し二俣川の横断、国道362号を交差し、終点を再び二俣地内とする都市計画道路を整備する。 ・延長L=880m 幅員W=14-16m	天竜	天竜区	実施困難(実現性)	都市計画道路阿蔵山線以北の道路整備については、開発計画の動向を見極めながら検討していく。	H23-H26	H23-H24	280,000	—	道路企画課
131	街路 緊急地方道路整備事業	地方道路整備臨時交付金制度による補助を受けて、市街化区域内の都市計画道路の整備を実施する。 ・有玉南中田島線、植松和地線、飯田鴨江線、池川富塚線、高林芳川線、上島柏原線、下石田細江線、旭町鴨江線	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(附帯理由付き完了)	本制度を活用した事業は完了したため。	H17-H26	H17-H24	8,682,000	4,608,621	道路企画課
132	街路 地方特定道路整備事業	地方特定道路整備事業として、臨時地方道整備事業債を充当し市街化区域内の都市計画道路の整備を実施する。 ・有玉南中田島線、植松和地線、飯田鴨江線、池川富塚線、高林芳川線、上島柏原線、下石田細江線、旭町鴨江線	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(附帯理由付き完了)	本制度を活用した事業は完了したため。	H17-H26	H17-H24	4,478,000	4,139,872	道路企画課

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
133	生活道路の整備	主要生活道路の改良、改築、維持修繕管理等 ・道路新設改良事業 ・道路維持修繕事業 ・側溝蓋掛け事業 ・道路案内標識整備事業 ・橋りょう維持修繕事業 など	全市	全区	実施困難(必要性)	126計画のうち121計画が完了。1計画(落橋防止事業)が継続、令和4年度に完了予定。 ①阿蔵山宅地分譲地内幹線道路整備:阿蔵山土地開発事業の中止に伴い関連公共施設についても制度の主旨を鑑み中止。 ②町道細江1号線道路改良事業:他路線(細江13号線)が整備されたことにより国道362号から流入する交通量の分散化が図られた。計画対象路線(細江1号線)との交差点改良は完了していること及び気賀市街地は歩道が整備されており、現段階において他事業との優先度を踏まえ事業実施の必要性は無い。 ③町道維持修繕事業・蕨野線:側溝機能に問題ないため経過観察。 ④相月和泉線災害防除事業:変状が軽微であるため経過観察。	H17-H26	H17-R2	53,579,000	82,155,164	市民協働・地域政策課 道路企画課 道路保全課 廃棄物処理課
134	狭い道路拡幅整備事業費(No.135へ統合)	No.135へ統合	浜北	浜北区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	91,000	—	建築行政課
135	狭い道路の拡幅整備事業	日照・通風や避難空間を確保し、消防・救急活動の円滑化を図る等、安全で快適な災害に強いまちづくりを推進するため、建築基準法第42条第2項に該当する幅員4.0m未満の狭い道路について、当該道路に面した土地所有者の協力により、門・塀等を後退させ、後退部分の土地の寄附により幅員4.0mの道路となるよう拡幅整備を行う。	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	2,250,000	2,932,215	建築行政課
(2)多様な公共交通機関の整備									18,106,000	17,451,176	
136	総合交通計画の策定	広大な市域の円滑な移動のため、既存鉄道の強化、LRTやオンデマンドバス等の新たな公共交通機関の導入も視野に入れた総合公共交通マスタープランを策定する。 ・総合交通マスタープランの策定 ・新公共交通システムの導入可能性検討 など	全市	全区	完了	計画どおり完了 プラン策定にかかる調査及び分析費用の増に伴う実績額の増。	H17-H21	H17-H21	40,000	62,772	交通政策課
137	遠州鉄道鉄道路線の天竜二俣駅乗り入れ促進事業	天竜二俣駅へ遠鉄電車を乗り入れ、併せて中間駅である二俣本町駅と、天竜二俣駅周辺の整備を行い、北遠の玄関口としての機能強化と都市基盤の整備を図り、交流の促進と地域の活性化を促進する。	全市	全区	実施困難(実現性)	事業のための設備投資に対して、必要となる利用者が確保できる見込みがない。	H17-H27	—	2,400,000	9,475	交通政策課
138	新公共交通システムの導入検討(No.136の一部)	広大な市域の円滑な移動のため、既存鉄道の強化、LRTやオンデマンドバス等の新たな公共交通機関の導入も視野に入れた総合公共交通マスタープランを策定し、具体的な新公共交通システムの導入を検討する。 ・ICTシステムの導入による地域バス ・NPOタクシーの利用環境の向上	全市	全区	完了	計画どおり完了	H17-H21	H29-R2	—	55,188	交通政策課
139	高塚駅周辺土地区画整理事業	JR高塚駅を中心とした公共交通ネットワーク構築による地域のまちづくりを、都市基盤施設と鉄道駅舎等との一体的な整備により推進、地域の活性化、公共交通利便性の向上を図るため土地区画整理事業を施行する。 ・土地区画整理事業(市施行)、施行面積:約2.3ha、関連事業:橋上駅舎・自由通路	浜松	南区	完了	計画どおり完了	H23-H26	H26-R1	6,540,000	4,856,962	市街地整備課
140	上島駅周辺土地区画整理事業	遠州鉄道鉄道路線上島駅を含む連続立体交差事業と、土地区画整理事業を一体的に行うことで、良好な都市環境の市街地形成を図るため土地区画整理事業を施行する。 ・土地区画整理事業(市施行)、施行面積:約5.7ha	浜松	中区	未完了のため継続	換地処分後の清算金分割徴収のため。(期間5年間・令和5年度終了予定)	H17-H26	H17-R5	4,866,000	5,838,940	市街地整備課

新市建設計画 施策別主要事業実績概要内訳表

単位:千円

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
141	舞阪駅周辺土地区画整理事業	JR舞阪駅周辺の鉄道利用の需用拡大に向け、駅アクセス道路、南北駅前広場等の交通結節施設の整備及び駅周辺市街地の居住環境の整備を行うことと併せ、自由通路及び橋上駅舎整備により交通アクセス拠点としての市街地形成を図る。 ・土地区画整理事業(市施行)、施行面積:約3.6ha、南北駅前広場等、自由通路及び橋上駅舎	浜松	西区	完了	計画どおり完了	H17-H19	H17-H19	918,000	667,478	市街地整備課
142	天竜川地区土地区画整理事業(天竜川駅)	市東部地域の交通結節点としての機能向上が求められていることから、橋上駅舎化のほか、南北連絡線、南北駅前広場整備を実施し、安全な歩行空間の確保及びバリアフリー化による機能強化を図る。	浜松	東区	完了	計画どおり完了 事業実施に伴う鉄道事業者等との調整結果による実績額の増。	H21-H28	H21-R2	1,500,000	3,808,511	道路企画課
143	西鹿島駅周辺整備事業(西鹿島駅前広場整備事業)	遠州鉄道西鹿島駅は鉄道乗降客、バス、タクシーが参集する場所であり、交通導線の単純化と円滑な処理を図るため、駅前広場整備を行う。 ・駅前広場整備(タクシー駐車場設置等)	天竜	天竜区	未完了のため継続	鉄道事業者が実施する駅構内施設のバリアフリー化事業等に合わせた一体的な整備推進が必須となっているが、鉄道事業者の事業計画見直しにより、当該駅舎のバリアフリー事業が先送りとなったため。	H25-H26	H20-	150,000	20,257	都市計画課
144	コミュニティバス事業	公共交通機関のない地域や患者輸送車が運行している地域において巡回するコミュニティバスを運行することにより、住民の利便性を図る。 ・主要施設とJR舞阪駅とを結ぶコミュニティバスの運行	雄踏	西区	完了(附帯理由付き完了)	雄踏町を運行する福祉有償運送が継続運行している。	H26	—	16,000	—	交通政策課
145	コミュニティバス運行事業(No.152へ統合)	No.152へ統合	水窪	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H22-H26	H22-H26	23,000	—	交通政策課
146	公共交通運行事業	北遠本線と接続する自主運行バス佐久間線(旧佐久間町西渡-中部天竜駅(佐久間高校入口)間)の欠損分を遠州鉄道に補助する。 ・福祉バス運行委託 ・自主運行バス佐久間線	佐久間	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	351,000	390,953	交通政策課
147	町営バス及び北遠本線バス車庫及び待合所整備事業	利用者の利便性確保と公共交通機関の維持管理のため、現在の車庫と待合所を解体し、町営バス及び北遠本線バスの車庫並びに待合所の用地への常備消防署を建設する。	水窪	天竜区	実施困難(必要性)	車庫は修繕、待合所は計画策定時と比較して利用者が減少したことにより車庫と待合所を解体・建設する必要性がなくなった。	H17-H18	—	49,000	—	交通政策課
148	自主運行バス運行事業	旧天竜市内の自主運行バスの運行に係る欠損額を補助する。 ・委託先:遠州鉄道㈱ ・6路線20系統	天竜	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	568,000	799,822	交通政策課
149	循環まちバス事業	広い中心市街地での回遊性を向上させ、高齢者・身障者も容易に移動できることによる利便性の向上を図るため、公共施設・商業施設・交通結節点・駐車場等を巡回する循環まちバスに対し補助する。	浜松	中区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-H30	330,000	538,845	産業振興課
150	町内巡回バスの運行	市民の交通手段の確保と公共交通網の整備を図り、福祉の向上に寄与するため、三ヶ日地域内巡回バスを運行する。 ・バス運行(1台) 5路線、2往復/日(平日のみ)	三ヶ日	北区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	99,000	112,749	交通政策課
151	村営バス運行事業	地域住民の生活交通の確保を図るため、白倉-瀬尻間を運行する村営バスの運行を行う。	龍山	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	80,000	76,038	交通政策課
152	自主運行バス事業	住民の利便性を図るため、公共交通機関のない地域や患者輸送車が運行している地域を巡回するコミュニティバスを運行する。	水窪	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	77,000	149,260	交通政策課
153	公営タクシー運行事業	最寄りにバス路線がない、または身体上の理由によりバスに乗降できないなどの交通弱者の交通輸送サービスの向上を図るため公営タクシーを運行する。	春野	天竜区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-H26	99,000	63,926	福祉総務課



新市建設計画 施策別主要事業実績概要内訳表

単位:千円

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
	(3)効率的な土地利用の推進								10,971,000	5,794,116	
154	都市計画マスタープランの策定	新市の目指すべき都市計画の方向性を示すため、都市計画法第18条の2に基づく都市計画の基本的な方針として「浜松市都市計画マスタープラン」を策定する。 ・計画作成 ・市民アンケート調査実施 ・市民ワークショップ開催 など	全市	全区	完了	計画どおり完了	H19-H21	H18-H21	70,000	38,300	都市計画課
155	国土利用計画(市町村計画)の策定	新市の基本構想に即し、長期にわたって、適性かつ合理的な土地利用を図るため、土地利用に関する基本的な事項・方針を定め、新市の土地利用の誘導を図る。	全市	全区	完了	計画どおり完了	H19-H21	H19-H21	50,000	42,424	土地政策課
156	地域拠点市街地活性化事業(中心市街地活性化事業)	No.91と重複	全市	全区	完了	計画どおり完了	H17-H25	H17-H19	— (一部事業のため)	— (一部事業のため)	産業振興課
157	中瀬北部東土地区画整理事業	浜松浜北インターチェンジ周辺の位置的優位性を生かし、流通関連企業の誘致を図り、就業の場の確保と共に、物流拠点としての、新市の中枢都市機能の強化を図るため施行者に対して助成する。 ・交付先:土地区画整理組合 ・補助対象:土地区画整理事業(組合施行)、施行面積:約17ha	浜北	浜北区	実施困難(実現性)	民間(土地区画整理組合)施行の事業であり、権利者の合意形成が図られず、実施が困難。	H17-H26	—	476,000	—	市街地整備課
158	井伊谷土地区画整理事業	土地の利用・増進を図り、自然・歴史と一体となったよりよい住環境を創出するため施行者に対して助成する。 ・交付先:浜松市井伊谷土地区画整理組合 ・補助対象:土地区画整理事業(組合施行)、施行面積:約23.4ha ・補助額:387,000千円	引佐	北区	完了	計画どおり完了	H17-H23	H17-H25	374,000	387,000	市街地整備課
159	浜北新都市開発整備事業	独立行政法人都市再生機構が事業主体として行う浜北新都市区域内の基幹となる公園緑地、小学校、幼稚園等を整備する土地区画整理事業。 ・新都市開発等関連整備事業 ・土地区画整理事業費負担金 ・新都市街区公園整備事業 ・小学校地取得事業 など	浜北	浜北区	実施困難(必要性)	・小学校建設について、内野小学校の増築にて対応したため、建設用地取得は取り止めた。 ・きらりタウンの幼稚園建設については、平成19年度の浜北区協議会において計画の廃止が示され、内野幼稚園と内野北幼稚園の統合による内野幼稚園の新設(H23.4)により対応した。	H17-H26	—	7,303,000	2,764,940	教育施設課 公園課 市街地整備課 幼児教育・保育課
160	副都心基本構想策定事業(緊急時/バックアップ行政の検討含む)	新市の副都心である浜北地域のあり方、緊急時におけるバックアップ行政のあり方等を検討するため、基本計画構想を策定する。	浜北	浜北区	完了	計画どおり完了	H17	H17-H21	10,000	6,180	企画課
161	引佐IC周辺開発事業	第二東名と三遠南信自動車道の接点にあたる引佐ICは国道257号にアクセスするため、この周辺を広域物流拠点や住宅地として整備し、新たな市街地の形成や雇用の創出により、広域交流の促進と地域活性化を図る。	引佐	北区	実施困難(実現性)	当該地区はその大部分が民有地であり、土地の安全性確認なども含め、土地の取得について地権者との調整がつかない。上水道は簡易水道による供給、下水道は処理区域外であり、電力も特別高圧による電力供給が困難であるなど、市街地形成に係るインフラ整備に多額の費用が必要となる。当該地区周辺について、産業拠点や広域物流拠点、住宅用地としての引き合いがない状態が続いている。	H17-H26	—	357,000	—	企画課
162	中瀬南部土地区画整理事業(浜北IC周辺整備事業)	土地区画整理事業により都市計画道路をはじめ、区画道路網、水路、公園等の公共施設の整備改善を面的に行い、宅地利用の増進を図るため施行者に対して助成する。 ・交付先:浜松市中瀬南部土地区画整理組合 ・補助対象:土地区画整理事業(組合施行)、施工面積:約45.3ha ・補助額:2,570,000千円	浜北	浜北区	未完了のため継続	事業計画変更認可により、事業期間延長	H17-H24	H17-R5	2,300,000	2,555,272	市街地整備課

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
163	三遠南信自動車道佐久間道路周辺開発事業	国土交通省が施工する三遠南信自動車道佐久間インターチェンジの工事実施に伴い、残地となる周辺農地が低地域となり耕作が困難となるため嵩上げ盛土を行い、土地の有効活用を図る。	佐久間	天竜区	完了	計画どおり完了 国が実施したため実績額なし	H17-H26	H17-H30	31,000	—	農地整備課
	(4) 中心市街地の整備								14,000	2,069	
164	空き店舗対策事業	商店街機能の向上と魅力づくりのため、商店街にある空き店舗を活用する際にその改装費、設備投資費について補助する。 交付先: 商店街等 補助対象経費: 店舗改装費等 補助上限額: 1,000千円	浜松	中区	完了	計画どおり完了 全市を対象とした新事業へ再編したことに伴う実績額の減。	H17-H18	H17-H18	14,000	2,069	産業振興課
(5) 質の高い住環境の整備									8,429,000	7,459,597	
165	公営住宅建替事業	公営住宅22団地107戸のうち、昭和20-30年代にかけて建てられた木造住宅の多くが建築から約50年を経過したため、解体撤去(用途廃止)、建替などの方法により運営管理の適正化を図る。	佐久間	天竜区	完了(附帯理由付き完了)	佐久間地区の市営住宅の多くが借地であるほか、当地区の今後の需要が見込めないことから建替は困難と判断し、建替は行わないこととした。 対象となる老朽化した団地については、「市営住宅ストック総合活用計画」(平成24年3月策定)において用途廃止と位置づけ、平成29年度までに市営住宅条例から削除をした。	H21-H26	H23-H29	212,000	38,893	住宅課
166	住宅建設事業	地域内住民の他市町村への流失を防ぐと伴に、若年層の流入を図るために入居基準の厳しい公営住宅事業ではない、制約の緩和された住宅建設を行う。	水窪	天竜区	実施困難(実現性)	新規住宅の建設は、用地確保が出来ないことから中止とした。 その後、同地区内の市営団地を活用して“公営住宅法の制約を受けない住宅”の供給を検討することとしたが、北遠地域の市営住宅の入居要件を緩和しても需要が低かったため住宅供給の必要がないと判断した。	H17-H19	—	179,000	—	住宅課
167	閉校校舎周辺定住環境整備事業	平成16年3月末で第一小学校へ統合したため廃校となった龍山北小学校を改築し、新たなかたちで地域活性化、定住促進を図る。	龍山	天竜区	実施困難(必要性)	龍山地域内にある市営住宅に空きがある状況となっているため、新たに施設整備を行う必要性がない。	H19-H20	—	85,000	—	市民協働・地域政策課
168	町営住宅整備事業	耐用年数を経過した町営住宅の建替え、旧住宅の解体、工事設計管理等を行う。 ・Ⅰ期工事建設(1棟30戸) ・Ⅱ期工事建設(2棟26戸)	三ヶ日	北区	完了	計画どおり完了 用地取得費及び建設戸数の精査による実績額の減。	H18-H23	H18-H23	2,172,000	906,478	住宅課
169	町営住宅建設事業	老朽化町営住宅(S39建築住宅10戸、S44建築住宅8戸)を廃止し新規住宅30戸の建築を行う。	引佐	北区	完了	計画どおり完了 建設戸数の精査による実績額の減。	H17-H22	H20-H23	813,000	395,341	住宅課
170	市営住宅の建設(建替)事業	耐用年数の経過した皆原団地(59戸)を市営住宅ストック総合活用計画により建替えを行う。	天竜	天竜区	完了(附帯理由付き完了)	皆原団地は借地上にあるほか、当地区の今後の需要が見込めないことから建替は困難と判断し、「市営住宅ストック総合活用計画」(平成24年3月策定)において用途廃止することを位置づけ、平成29年度に市営住宅条例から削除した。	H18-H22	H23-H29	576,000	30,007	住宅課

新市建設計画 施策別主要事業実績概要内訳表

単位:千円

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
171	市営住宅団地建替事業・市営住宅団地跡地活用計画事業	木造及び簡易耐火構造で建設された老朽化した市営住宅の建替え整備を計画的に進めると共に、老朽化した中層耐火構造の市営住宅については、全面改善を行い、安全及び快適性の確保はもとより、高齢化の進展など、時代のニーズに適応した低廉で良質な住宅の供給を図る。 ・有玉台(公営+特公賃) 20+12戸 ・北島団地 9戸 ・萩丘団地 24戸 ・笠井新田団地 36戸 ・鹿谷(市立東)団地 16戸 ・富塚(CB)団地 12戸 ・富塚(向平)団地 8戸 ・湖東団地 60戸	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	未完了のため 継続	平成23年度の「浜松市営住宅ストック総合活用計画」策定を機に、新市建設計画登載事業も含めた全体の計画を見直した。その後、初生団地移転集約事業を進めており、令和元年8月で事業が完了した。残る湖東団地の建替えについては、次期計画である「浜松市公営住宅等長寿命化計画」(令和3年3月策定)に基づき進める。	H17-H26	H17-R9	1,024,000	793,575	住宅課
172	市営住宅団地整備事業	老朽化した市営住宅の長期的な活用を図るため、水道メーター取替、電気設備改修、物置改修、配水管改修、埋設ガス管改修、屋上防水改修等を行う。	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	1,000,000	2,457,212	住宅課
173	堀出前土地区画整理地内公園整備事業	堀出前土地区画整理事業において、区域内に3公園を整備する。 ・堀出前中央公園 A=1.74ha ・堀出前東公園 A=0.25ha ・堀出前西公園 A=0.24ha	雄踏	西区	完了	計画どおり完了 土地区画整理組合が整備したため実績額なし	H19-H20	H17-H20	68,000	—	公園課
174	西美蘭西区画整理街区公園整備事業	西美蘭西土地区画整理事業において、区域内に1公園を整備する。 ・中川原公園 A=0.27ha	浜北	浜北区	完了	計画どおり完了	H19-H20	H17-H20	46,000	42,000	公園課
175	移動通信用鉄塔施設整備事業	携帯電話の通話エリアを拡大し、住民サービスを向上させるため、移動通信用施設を整備する。	春野	天竜区	完了	計画どおり完了 民間事業者が整備したため実績額なし	H17-H26	H17-H20	16,000	—	情報政策課
176	難視聴対策事業	NHK及び民放4社のテレビ難視聴の解消のため、中継局の充実と共同受信施設の整備を促進する。また、民放中波ラジオの難聴解消のために設置した中継設備の維持管理を行う。 ・民放中波ラジオの中継局1局 ・放送局5局の維持管理	天竜	天竜区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	14,000	137,757	情報政策課
177	テレビジョン共同受信施設事業費補助金	山間地等地形的条件によるテレビ難視聴の解消を図るため、共同受信施設を設置するテレビ組合に対し、設置・改修費の補助を行う。 ・交付先:共同受信施設を設置するテレビ組合 ・補助対象:通信線など、国庫補助対象に含まれない設備	水窪	天竜区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-H26	4,000	4,000	情報政策課
178	生活IT基盤整備事業	地域間の格差をなくし、市民が等しく情報通信技術の恩恵を受けることができるよう、生活IT基盤として光ファイバー、ADSL、ケーブルテレビなどの情報インフラを整備する。 ・光ファイバーケーブル設備等(北区、浜北区の一部(引佐、伊平、中瀬、宮口)) ・上記設備維持管理	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	完了(経常事業のため継続)	経常事業のため継続実施	H17-H26	H17-R2	194,000	911,021	情報政策課
179	飲料水供給施設の整備拡充	人口の過半近くに給水している飲料水供給施設61施設と小規模飲料水供給施設22施設について、計画する統合又は改良事業による施設の合理化を図った中で業務委託により適正な維持管理や整備を行う。 ・飲料水供給施設の測量設計業務 ・取水施設、浄水施設(小型浄水施設)、電気設備、配水池、導水管、配水管	春野	天竜区	実施困難(必要性)	20計画のうち14計画が完了。 浄水施設や送・配水管の整備は健全に稼働していたことから、今後の老朽度や施設状態を確認した上で対応することに変更した。現在の水道の状況のほか、利用者数と改良費用など総合的な観点から実施の必要性は低いと判断したもののなど6事業。	H17-H26	H17-R2	736,000	830,231	天竜上下水道課
180	佐久間・水窪共同斎苑火葬炉増設事業	佐久間・水窪共同斎苑は、昭和60年4月の稼働開始から20年が経過し、老朽化がひどく、今後の火葬業務の継続が危惧されるため、火葬炉の数を現在の1基から2基に増設し、円滑な斎苑運営を図る。	佐久間	天竜区	完了	計画どおり完了	H18	H18	30,000	23,940	市民生活課

新市建設計画 施策別主要事業実績概要内訳表

単位:千円

施策	事業名	事業概要	旧市町村名	区名称	R2年度末の状況	進捗状況の理由	計画年度	実施年度	計画額	実績額	本庁所管課
181	火葬場建設事業	浜北市火葬場の火葬棟の老朽化と将来の人口増加に対応するため新たに火葬棟、待合室を一体化した施設を建設する。 ・浜北斎場の建替え	浜北	浜北区	完了	計画どおり完了	H17	H17	600,000	559,913	市民生活課
182	新斎場会館建設整備事業	施設の老朽化や火葬体数の増加による能力の限界により新たな斎場施設・火葬施設を建設する。 ・浜松斎場の建替え	浜松	中区 東区 西区 南区 北区	未完了のため 継続	平成28年2月公表の浜松市斎場再編・整備方針において、浜松斎場を大改修する動きとなり、現在の敷地内で炉数を縮小して建替え、令和8年度以降に供用することとしている。	H17-H26	H26-R9	330,000	79,970	市民生活課
183	納骨堂建設事業	平面墓地の提供だけでなく、宗教観の多様化や少子高齢化に伴い変化する市民の墓所需要に応えるため、納骨堂を建設する。 ・浜松市納骨堂	浜松	北区	完了	計画どおり完了	H17-H26	H17-H18	200,000	157,980	市民生活課
184	墓園整備事業	納めるべき焼骨を持ちながら、墓所を有しない市民のために市営墓所を貸し付けるため、三方原墓園(C地区の一部)を増設する。	浜松	北区	完了	計画どおり完了	H17-H19	H17-H19	130,000	91,279	市民生活課