

政策シート

2025年度	(管理番号)					担当課名
	分野	基本政策		政策		公園課
	03	03	01	02	01	

政策
都市公園の整備

政策の内容

市民に憩いの場を提供するため、核となる公園、区画整理事業地区内における公園、アーバンスポーツが可能な広場などの整備を推進します。
民間活力の導入による機能強化や、施設のバリアフリー化を進め、多くの市民にとって使いやすい公園や、こどもたちが安心して過ごすことのできる公園の整備を推進します。

生活満足度に関する指標(個別指標)

指標名	質問文	基準値 2024年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
生活サービス 施設の充実	あなたの暮らしている地域の生活サービス施設(医療・福祉、買物、文化、公共交通、公園など)は充実していると感じますか。	3.07	3.04				
まちなみの良さ	あなたの暮らしている地域のまちなみ(景観・緑など)は良いと感じますか。	3.27	3.20				

※総合計画基本計画に係る市民意識調査(アンケート)の結果

現状・課題

・国交付金事業として、名塚公園の用地取得・物件移転補償を進めているが、土地の買収等が計画どおりに進捗せず、事業に遅延が生じることがある。その他、遠州灘海浜公園篠原地区におけるトビオ南北地区の公園整備に着手しているが、県が計画している新野球場と隣接しているため歩調を合わせる等の調整を継続している。
・市単独事業として、舞阪乙女園公園や天竜川緑地におけるスケートパークの再整備を進めている。スケートパークの新規整備にあたっては、地元の理解を得る必要がある。その他、御馬ヶ池公用地や佐鳴湖公園(小藪地区)の整備、既存公園のバリアフリー化を進めると共に、佐鳴湖公園における再整備計画策定の検討を進めている。
・浜松城公園整備事業として、鹿谷地区の公園整備を進めている。
・民間専門人材を活用した公園における民間活力の導入による屋内型遊戯施設等の整備については、多角的な視点が必要なことから関係部課と連携し検討を進めている。
・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業として、本市が要望する多目的ドーム型スタジアムの早期実現に向けて、県と市の役割分担等について県と協議を進めている。今後も県への要望を継続し、連携を図りながら検討を継続する。
・遠州灘海浜公園の馬込川河口部において、県が整備する水門周辺に、親水空間の整備を進めている。
・みんなでつくる公園事業として、万斛庄屋公園において、市民(花の会、保存会等)、Park-PFI事業者と協働しての花壇づくりや定期的な公園活性化協議会を行っている。

政策コストの状況(千円)	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
予算	372,260				
決算	423,505				

※「①事業活動(アクティビティ)」の予算・決算の合計

人工	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度
正規職員	10.9				
会計年度任用職員	1.4				
暫定再任用職員(31時間勤務)	0.0				
暫定再任用職員(26時間勤務)	0.0				

①事業活動(アクティビティ)

事業名	事業内容	2025年度 予算 (千円)
		2025年度 決算 (千円)
公園整備事業 国交付金事業	1 遠州灘海浜公園篠原地区(南北地区)整備事業 遠州灘海浜公園篠原地区(トビオ南北地区)について、広域的な集客に資する公園として、早期開設を目指し公園整備を行う。 2 名塚公園用地取得事業 名塚公園を、防災機能を有する公園として整備を進めるために、用地取得を行う。	79,431
		72,915
公園整備事業 単独事業	1 公園整備事業 御馬ヶ池公用地や佐鳴湖公園(小藪地区)の公園整備を行う。 スケートパーク整備方針に基づき、天竜川緑地におけるスケートパークの再整備を行う。 公園におけるバリアフリー化を推進するため、芳川公園の園路・駐車場等のバリアフリー化の整備を行う。 遠州灘海浜公園の馬込川河口部において水門周辺に、親水空間の整備のための設計等を行う。 佐鳴湖公園における課題を中長期的な視点で解決するため、再整備計画を策定する。 2 樹木管理事業 公園未活用地等を適正に管理するために、除草業務を行う。	191,393
		233,666
浜松城公園整備 事業	1 浜松城公園(鹿谷地区)整備事業 浜松城公園(鹿谷地区)について、早期の整備完了を目指して公園整備を行う。	100,258
		116,630
遠州灘海浜公園 篠原地区東関連 事業	1 遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業 本市が要望する多目的ドーム型スタジアムの早期実現に向けて、県と市の役割分担等について県と協議を行う。	729
		56
みんなでつくる公 園事業	1 マイパーク公園事業 新規開設公園を「マイパーク」として親しみを持って利用していただけるように、地域住民を対象として開園セレモニーや植樹等のイベントを実施し、公園開園を周知するとともに公園利用のきっかけをつくる。 2 市民協働支援事業 牛山公園において、生き物観察会(植物、昆虫類)を実施するなど、周辺住民を中心に認知度を高め、市民の憩いの場・活動の場として再生するための方策を検討する。	449
		238

※予算・決算は各事業に係る経費を計上

②活動(アウトプット)指標

指標名	指標の定義	設定理由		2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
市内の公園の敷地面積(ha)	市の都市計画区域内の開設している都市公園の面積	公園面積を図る指標であり、面積の増加により、施設の充実度の向上に寄与するため。	目標値	-	650.3	650.8	651.76	652.26	652.96
			実績値	648.65	648.88				
			達成率	-	100%				
			目標値	-					
			実績値						
			達成率	-					
			目標値	-					
			実績値						
			達成率	-					

※達成率は該当年度の目標値に対する実績値から算出する。

③短期成果(アウトカム)指標

指標名	指標の定義	設定理由		2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
市民一人当たりの公園敷地面積(㎡/人)	市の都市計画区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積(浜松市都市公園条例第2条)	一人当たりの公園敷地面積は、都市公園条例で基準(10㎡)を規定しており、上位計画である浜松市緑の基本計画においても評価指標としている重要な指標であり、施設の充実度の向上に寄与するため。	目標値	-	8.83	8.85	8.88	8.91	8.93
			実績値	8.5	8.55				
			達成率	-	97%				
			目標値	-					
			実績値						
			達成率	-					

※達成率は該当年度の目標値に対する実績値から算出する。

④長期成果(アウトカム)指標

指標名	基本計画 指標	指標の定義		2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	目標値 2034 年度
公園を月1回以上利用する 人の割合(%)	○	緑の基本計画におけるアン ケート実施による市民意識 調査。	実績値	31.6	25.9					50.0 (2030 年度)
			達成率	63.2%	51.8%					
			実績値							
			達成率							
			実績値							
			達成率							

※達成率は2034年度の目標値に対する実績値から算出する。

⑤目的:10年後(2034年)の理想の姿

まち全体にみどりがあふれ、公園や緑地がこどもの遊び、育ちの場や市民の生きがい創出の場となっている。

【2025年度の評価】

「①事業活動(アクティビティ)」の実施内容と事業改善(2026年度記載)

事業名	実施内容	事業改善の内容や今後の方向性
公園整備事業 国交付金事業	1 遠州灘海浜公園篠原地区(南北地区)整備事業 遠州灘海浜公園篠原地区(トビオ南北地区)について、広域的な集客に資する公園として、早期開設を目指し関係機関等との調整を行った。 2 名塚公園用地取得事業 名塚公園を、防災機能を有する公園として整備を進めるために、用地取得を行った。 (R7取得実績:234.26㎡、事業認可区域における残面積:788.81㎡)※実測面積	遠州灘海浜公園篠原地区((トビオ南北地区)については、北地区への武道館の建設に向けた関係各課等との調整を進める。 名塚公園については、引き続き必要な用地の確保を図る。
公園整備事業 単独事業	1 公園整備事業 ・御馬ヶ池公用地や佐鳴湖公園(小敷地区)の整備工事を行った。 ・スケートパーク整備方針に基づき、天竜川緑地におけるスケートパークの整備工事を行った。 ・公園におけるバリアフリー化を推進するため、芳川公園の園路・駐車場等のバリアフリー化の整備工事を行った。 ・遠州灘海浜公園の馬込川河口部において水門周辺に、親水空間となる公園整備工事のための実施設計を行った。 ・佐鳴湖公園における課題を中長期的な視点で解決するため、佐鳴湖公園の再整備基本計画を令和8年度にかけて策定中。 2 樹木管理事業 公園未活用地等を適正に管理するために、除草業務を行った。	遠州灘海浜公園の馬込川河口部については、実施設計が完了した箇所の整備工事に着手する。 佐鳴湖公園については、引き続き再整備基本計画の策定に取り組む。 また、公園未活用地等については、引き続き適正管理の推進を図る。
浜松城公園整備 事業	1 浜松城公園(鹿谷地区)整備事業 浜松城公園(鹿谷地区)について、早期の整備完了を目指して公園整備を行った。	浜松城公園(鹿谷地区)については、令和9年度中の整備完了を目指した公園整備に取り組む。 浜松城公園(元城地区)については、令和9年6月の供用開始を目指した公園整備に取り組むとともに、公園施設を運用する民間事業者の公募を実施する。
遠州灘海浜公園 篠原地区東関連 事業	1 遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業 本市が要望する多目的ドーム型スタジアムの早期実現に向けて、企画課が主催する協議会に参加し、県と市の役割分担等について県と協議を行った。	遠州灘海浜公園篠原地区(東地区)については、引き続き協議会へ参加し、県の用地取得への協力等を通じて事業の推進を図る。
みんなでつくる公 園事業	1 マイパーク公園事業 天竜川緑地におけるアーバンスポーツ広場の整備完了を記念して、浜松市スケートボード協会によるオープニングセレモニーを開催し、多くの市民が参加した。当施設の利用促進につながる良い機会となった。 2 市民協働支援事業 牛山公園において、自然観察会(テーマ:鳥・虫・植物)を3回開催した。当公園の認知度を高めるとともに、当公園に対する要望等についてのアンケートを回収した。	引き続き、新規開設公園の周知や既存公園の利活用の推進を図る。

「②活動(アウトプット)指標」の見直しの要否(2026年度記載)

指標見直しの要否	否
----------	---

「③短期成果(アウトカム)指標」の見直しの要否(2026年度記載)

指標見直しの要否	否

2025年度の政策の評価と2026年度以降の取組の方向性(2026年度記載)

・都市公園の整備の進捗は概ね順調で、活動指標である市内の公園の敷地面積、短期成果指標である市民一人当たりの公園敷地面積のいずれも概ね目標を達成したものの、長期成果指標である公園を月1回以上利用する人の割合については達成率が低く、市民ニーズの多様化や公園の整備環境等により、賑わいにつながっていない公園も一部存在することから、新たな魅力やにぎわいを創出する公園を目指した既存公園の再整備や付加機能の向上について検討を進める。

・公園整備事業(国交付金事業)については、遠州灘海浜公園篠原地区(トビオ南北地区)の早期開設を目指した関係機関等との調整を行ったほか、名塚公園の整備を進めるための用地取得を行った。今後、トビオ南北地区については、北地区における武道館の建設に向けた関係各課等との調整を進めるほか、名塚公園については、引き続き国交付金を活用した用地確保を進めていく。

・公園整備事業(単独事業)については、御馬ヶ池公用地や佐鳴湖公園(小藪地区)の整備工事、天竜川緑地のスケートパーク整備工事、芳川公園の園路・駐車場等のバリアフリー化整備工事を行い、遠州灘海浜公園の馬込川河口部の整備工事に向けた実施設計を行ったほか、佐鳴湖公園の再整備基本計画の策定に着手した。今後、遠州灘海浜公園の馬込川河口部の整備工事に着手するほか、佐鳴湖公園については、引き続き令和8年度中の再整備基本計画の策定に向けて作業を進めていく。

・浜松城公園整備事業については、鹿谷地区の整備を概ね予定通り進めた。今後、令和9年度中の整備完了に向けた鹿谷地区の整備工事を進めるほか、令和9年6月の供用開始に向けた元城地区の整備工事にも着手し、供用開始後8年間の暫定利用期間における浜松城公園の魅力と利便性向上、賑わい創出の実現を図っていく。

・遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業については、本市が要望する多目的ドーム型スタジアムの早期実現に向けて、企画課が主催する協議会に参加し、県と協議を行った。今後も引き続き協議会へ参加し、県の用地取得への協力等を通じた事業の推進を図っていく。

・みんなでつくる公園事業については、浜松市スケートボード協会による天竜川緑地アーバンスポーツ広場でのオープニングセレモニーの開催を支援したほか、牛山公園で自然観察会(テーマ:鳥・虫・植物)を3回開催し、当公園への要望等のアンケートを実施した。今後も引き続き、新規開設公園の周知や既存公園の利活用の推進を図っていく。