

## 定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和6年度	浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(建築工事)
	・工事担当課	財務部 公共建築課
	・事業主管課	産業部 労働政策課
2	令和6年度	浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(機械設備工事)
	・工事担当課	財務部 公共建築課
	・事業主管課	産業部 労働政策課
3	令和6年度	浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(電気設備工事)
	・工事担当課	財務部 公共建築課
	・事業主管課	産業部 労働政策課
4	令和6年度	河川改良単独事業(二)九領川流域調整池設置工事
	・工事担当課	土木部 中央土木整備事務所
	・事業主管課	土木部 中央土木整備事務所

### 第3 監査の期間

令和7年9月1日から令和7年12月18日まで

(調査日 令和7年11月18日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和7年度に施工中の工事から4件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が合規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

### 第5 監査の結果

上記のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

## 第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

### 1 令和6年度 浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(建築工事)

工 事 場 所	浜松市中央区船越町地内
工 事 概 要	屋根改修(屋上防水改修) 内部改修(内装改修、建具改修、家具改修等)、EV新設 その他(外構工事、駐車場整備工事、増築工事)
請負契約金額	742,500,000円
請 負 人	常盤工業株式会社 代表取締役 市川 浩透
契 約 日	令和6年12月20日
工 期	令和6年12月21日から令和8年3月10日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	64.0%

### 2 令和6年度 浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(機械設備工事)

工 事 場 所	浜松市中央区船越町地内
工 事 概 要	空気調和設備改修(個別空調、換気設備、自動制御設備、各種配管) 給排水衛生設備改修(衛生器具、消火設備、各種配管) その他(外構配管、駐車場給水配管)
請負契約金額	236,500,000円
請 負 人	株式会社ハマネン設備センター 代表取締役 山本 英明
契 約 日	令和6年12月20日
工 期	令和6年12月21日から令和8年3月10日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	65.0%

### 3 令和6年度 浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(電気設備工事)

工 事 場 所	浜松市中央区船越町地内
工 事 概 要	電灯、動力設備(動力幹線、電灯幹線、動力分岐、電灯分岐) 受変電設備、発電設備(非常用発電設備)他
請負契約金額	236,500,000円
請 負 人	日管株式会社 代表取締役 三輪 高太郎
契 約 日	令和7年1月23日
工 期	令和7年1月24日から令和8年3月10日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	56.0%

#### 4 令和6年度 河川改良単独事業(二)九領川流域調整池設置工事

工 事 場 所	浜松市中央区神原町地内
工 事 概 要	調整池設置工(掘り込み式) 調整池容量 20,280 m <sup>3</sup> 敷地面積 16,027 m <sup>2</sup> 貯留深さ 1.57~2.57m
請 負 契 約 金 額	当 初 257,400,000 円 変更後 265,002,100 円
請 負 人	小笠原マル昇株式会社 代表取締役 京極 恒弘
契 約 日	当初 令和7年3月27日 変更 令和7年6月 2日
工 期	令和7年3月28日から令和8年2月27日まで
契 約 方 法	制限付一般競争入札
進 捗 率	70.0%