

定期監査(工事監査)結果に関する報告

第1 監査の対象

次のとおりである。

1	平成 28 年度	浜松市立浜名中学校移転新築工事(校舎棟建築工事)
	・工事担当課	財 務 部 公共建築課
	・事業主管課	学校教育部 教育施設課
2	平成 28 年度	防災・安全交付金(橋梁修繕)事業(債務)
		(一) 舘山寺弁天島線(浜名湖大橋)橋梁修繕工事
	・工事担当課	土木部 南土木整備事務所
	・事業主管課	土木部 南土木整備事務所

第2 監査の期間

平成 29 年 6 月 30 日から同年 9 月 8 日まで

(調査日 平成 29 年 8 月 3 日、4 日)

第3 監査の方法

平成 29 年度において施工中の工事から 2 件を抽出し、調査日時点において対象工事に係る計画、設計、積算、施工等の正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかについて、以下のことを主眼に工事関係書類を審査するとともに、工事現場の現地調査を行った。

- ・設計は、コスト削減意識が反映され、周辺環境に配慮されたもので根拠は明確か
- ・積算は、適正な単価が採用され、数量の根拠は明確か
- ・入札及び契約関係書類は、適正に整備されているか
- ・施工管理、品質管理、施工監理は、適正に行われているか

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同協会に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成28年度 浜松市立浜名中学校移転新築工事(校舎棟建築工事)

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市浜北区小松地内
工事概要	校舎棟新築工事 鉄筋コンクリート造4階建て 建築面積 2,962.67㎡ 延床面積 8,175.73㎡(うち、防災倉庫 床面積20.72㎡) 上記新築工事に係る外構工事
請負契約金額	1,541,160,000円
請負人	須山・常盤・山平特定建設工事共同企業体
契約日	平成28年6月21日
工期	平成28年6月22日から平成29年11月30日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型))
進捗率	65.3%(平成29年8月3日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。

2 平成28年度 防災・安全交付金(橋梁修繕)事業(債務) (一) 館山寺弁天島線(浜名湖大橋)橋梁修繕工事

(1) 工事の概要(調査日時点)

工事場所	浜松市西区村櫛町地内
工事概要	ポストテンションPC単純T桁橋(P3~P5間) ・断面修復工 ・ひび割れ注工 ・表面含浸工 1,750㎡ 3径間連続鋼鈑桁橋(P6~P7間) ・断面修復工 ・ひび割れ注工 ・塗替塗装工 2,420㎡ ・高欄塗装工 1.92㎡ ・支承台座補修工及び段差防止工 P7橋脚 仮設工 ・吊足場
請負契約金額	131,159,840円
請負人	中村建設株式会社
契約日	平成28年12月20日
工期	平成28年12月21日から平成29年10月3日まで
契約方法	制限付一般競争入札(総合評価落札方式(特別簡易型))
進捗率	75.0%(平成29年7月31日現在)

(2) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。