

進捗状況

① 迂回路整備



令和6年10月工事完了

【全面通行止】

完了



篠原橋南側交差点規制状況
【令和6年12月撮影】

② 交差点拡幅



令和7年5月工事完了

完了

③ 仮橋設置

施工状況



◀河川内に
大型土のうを設置

200tクレーンによる
上部工架設▶



令和7年5月設置完了

完了

工事工程表

	R6年度			R7年度				R8以降
	4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月～	10月～	1月～
① 迂回路整備	★							
② 交差点拡幅								
③ 仮橋設置								
④ 取合い道路整備								
⑤ 仮設構台設置								
⑥ 既設上部工撤去								
⑦ 既設橋台・橋脚撤去、新橋橋台設置								
⑧ 新橋上部工架設								
⑨ 護岸設置、仮橋・仮設構台撤去								

今後は、NTT及び上下水道管を既設橋から仮橋へ移転する工事を行い、引き続き④取合い道路整備を進めていきます。
国道362号迂回路への交通切り替えについては、改めてお知らせします。

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホットとメール

※登録ページに遷移します



国道362号

篠原橋通信

TOPICS

架け替え工事を進めています！

第1号 令和7年6月20日発行

Vol. 1
2025.6

新たな橋に
生まれ変わるのじゃ！



©浜松市
出世大名 家康くん

- ✓ 更新・歩道整備による安全性向上
- ✓ 橋脚撤去による治水性向上
- ✓ 最新基準による耐震性向上

【令和6年10月撮影】

国道362号篠原橋は、昭和43（1968）年に天竜区春野町豊岡地内の一級河川杉川に架けられ、架橋から50年以上が経過しています。

この度、篠原橋の適切な維持管理と最新の設計基準に適合した耐震化を目的とした架け替えを行い、安全性及び道路ネットワークの確保を図ります。

架け替え工事には令和6年度から着手しており、これまでに迂回路のための仮橋の設置が完了しています。今後、工事の進捗状況や交通規制等について、適宜お知らせしていきます。

事業期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-2281
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

事業概要

位置図



概要

- 新たな橋梁は、既設橋を取壊し、現在と同じ位置へ架設します。
- 新たな橋梁は、幅2mの歩道を確保し、橋脚が無い1径間の構造となります。また、最新の設計基準による耐震性能を有する橋梁になります。
- 架け替え事業の実施にあたり、国道362号及び市道春野足太線の迂回路を整備し、事業実施期間中の交通を確保します。
※国道362号迂回路は、既設橋の上流側へ迂回路のための仮橋を設置します。



スケジュール

1年目	①迂回路整備	完了	(市)春野足太線から国道362号への出入りが出来なくなるため、迂回路となる代替え道路を整備します。
	②交差点拡幅	完了	工事に使用する大型重機が進入できるよう交差点を拡幅します。
	③仮橋設置	完了	既設橋を取壊すため、国道362号の迂回路のための仮橋を既設橋の上流側へ設置します。
2年目	④取合い道路整備		仮橋と現在の国道362号が繋がるよう取合い部の道路を整備します。 工事完了後、迂回路へ交通を切り替えます。
	⑤仮設構台設置		既設橋の取壊しと新たな橋の架設を行う作業ヤードとして、既設橋の下流側へ工事用仮橋（仮設構台）を設置します。
	⑥上部工撤去		仮設構台上で、既設橋の橋桁を撤去します。
3～4年目	⑦既設橋台・橋脚撤去、新設橋台設置		既設橋の橋台と橋脚を撤去し、新しい橋の橋台を設置します。
5年目	⑧上部工架設		仮設構台上で、新たな橋の橋桁を架設します。 工事完了後、新たな橋に交通を切り替えます。
6年目以降	⑨護岸設置		河川内で、新たな橋の前後区間に護岸構造物を設置します。
	⑩仮橋・取合い道路、仮設構台撤去		仮橋・取合い道路、仮設構台及び迂回路を撤去します。

概要図

