

■埋め立てた産業廃棄物(汚泥)の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0	0	0									0

■残余容量(覆土含む)

測定年月日	令和7年3月31日
残余容量	10,169m ³

■施設の点検(月1回)

点検月日	4月24日	5月27日	6月26日	7月29日								
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無								
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無								
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無								
措置の日付 /内容	-	-	-	-								

■水質検査(放流水)の実施状況と措置

試料採取日	4月15日	5月20日	6月18日	7月16日									基準値
検査結果入手日	4月24日	5月30日	7月16日	7月29日									
水素イオン濃度	6.4	6.3	6.3	6.7									5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.1									60 mg/L以下
浮遊物質量 [mg/L]	5.0 未満	5.0 未満	5.0 未満	5.0 未満									60 mg/L以下
異常の有無	無	無	無	無									
措置の日付 /内容	-	-	-	-									

■水質検査(地下水)の実施状況と措置

試料採取日	4月15日	5月20日	6月18日	7月16日								
検査結果入手日	4月24日	5月30日	7月16日	7月29日								
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	11	9.9	11	11							
	観測井2(上流)	8.5	9.2	8.5	8.6							
異常の有無	無	無	無	無								
措置の日付 /内容	-	-	-	-								