

令和7年度 浜松市優良工事施工概要書

表彰区分	法面・落石防止工事					
工事名	令和6年度花川運動公園法面補強工事					
施工業者 (特定建設工事共同企業体名)	須山建設株式会社		代表者名 (代表構成員及び代表者名)		代表取締役社長 須山雄造	
監理／主任技術者	荒木 卓		評 定 点		90点	
工事場所	浜松市中央区花川町 地内		工事担当課		公園管理事務所	
請 負 金 額	141,962,700 円	工 期	着手	2024/6/28	完成	2025/7/31
工事目的及び 工事概要	斜面を整備し、隣接する遊歩道を通行する公園利用者の安全確保を目的とする 伐採A=1399㎡、掘削工V=1400㎡、法面工A=521㎡、ブロック積工A=677㎡					
施工業者の コメント	本工事では、崩落やオーバーハングした険しい斜面における掘削工事を、施工ヤードが狭小と厳しい施工条件の中、ICT建機を導入し施工精度および安全の向上を図りながら作業を実施し、法枠工・ブロック積工を行い斜面の安定化に努めました。					



令和7年度 浜松市優良工事施工概要書

表彰区分	法面・落石防止工事					
工事名	令和6年度道路防災単独事業（市）湖東102号線法面对策工事					
施工業者 （特定建設工事共同企業体名）	株式会社浜建		代表者名 （代表構成員及び代表者名）		代表取締役 豊田晃央	
監理／主任技術者	氏原 幹弥		評 定 点		88 点	
工事場所	浜松市中央区湖東町 地内		工事担当課		中央土木整備事務所	
請 負 金 額	76,547,900 円	工 期	着手	2025/3/14	完成	2025/12/17
工事目的及び 工事概要	施工延長L=70.7m 壊土砂防止柵設置（ループフェンス）N=1式、 場所打杭工N=10本（支柱長さ約8.90m）、スパン構築工N=1式					
施工業者の コメント	建物を囲うように崩壊土砂防止柵を設置する為、支柱材料を施工位置への搬入方法に悩んだ。杭打機にウインチを取付けて、作業構台の上を台車に乗せた支柱を引き寄せ設置位置まで運搬した。 また、自治会の会館建物を囲うような施工範囲だった為、自治会と密にコミュニケーションを取り、工程や施工方法または会館の利用予定など情報を交わしながら施工を進めて行った為、自治会から感謝状を頂いた。					



完成



完成



完成



施工用作業構台設置
全景(起点から終点へ)



施工用作業構台設置
全景(終点から起点へ)



施工状況

令和7年度 浜松市優良工事施工概要書

表彰区分	とび・土工・コンクリート工事					
工事名	令和7年度阿蔵山産業用地整備事業産業用地掘削工事					
施工業者 (特定建設工事共同企業体名)	須山・天龍土建特定建設工事 共同企業体	代表者名 (代表構成員及び代表者名)	須山建設株式会社 取締役社長 須山雄造			
監理／主任技術者	外山 尚哉	評定点	87点			
工事場所	浜松市天竜区二俣町阿蔵 地内	工事担当課	企業立地推進課			
請負金額	10,835,000 円	工期	着手	2025/6/13	完成	2025/12/4
工事目的及び 工事概要	地域産業の振興及び経済の発展に資することを目的に阿蔵山産業用地開発が行われている。本工事は、宅地造成エリアに掛かる阿蔵山を掘削し、造成高さまで阿蔵山を順に切り下げていく工事の一部である。					
施工業者の コメント	隣接工事と調整を取り、3.5m+3.5m=直高7.0mの高さになるよう2回に分けて掘削を実施した。土砂は次年度工事で流用するため、雨水が溜らないよう天端は1%以上の勾配をとり、工事期間中は全面ブルーシートで覆う工夫をした。					

着工前



完了





掘削機状況



場内運搬



一次掘削完了
h=3.5m

養生写真



仮置き土
シート養生確認



仮置き土天端勾配

