

令和7年度 浜松市優良工事施工概要書

表 彰 区 分	災害復旧／土木一式工事						
工 事 名	令和6年度土木施設災害復旧事業（二）段子川河川災害復旧工事（6災第1号）						
施 工 業 者 （特定建設工事共同企業体名）	株式会社泉組		代 表 者 名 （代表構成員及び代表者名）		代表取締役 泉竜太郎		
監理／主任技術者	野末 聖二		評 定 点		90 点		
工 事 場 所	浜松市中央区富塚町 地内		工 事 担 当 課		中央土木整備事務所		
請 負 金 額	119,143,200 円	工 期	着手	2024/7/17	完成	2025/8/29	
工 事 目 的 及 び 工 事 概 要	令和6年6月28日に静岡県内で線状降水帯による猛烈な雨に見舞われ浜松市内の河川も氾濫危険・注意水位に到達した。その際、被災した段子川護岸ブロック崩壊復旧工事。 復旧延長48.0m、コンクリートブロック積265㎡、根固めブロック115箇所 等						
施 工 業 者 の コ メ ン ト	初期段階の応急復旧工における対策が迅速な対応を求められ苦労をした。また、仮締切工及び仮設道路工を河川内に設けた際には10mm/hを超える雨3回、15mm/hを超える雨3回受け小規模ではあるが現場内被害があった。その中で、1度の水害よりも2度目、3度目と細かな仮設施設（承諾施工）における工夫を重ねて工事を完成する事が出来た。						

◆災害発生後の崩壊写真



◆応急復旧工完了 写真



○ブロック積工施工時 写真



●雨天時河川内被害 写真



◇ 完 成 写 真 ◇



令和7年度 浜松市優良工事施工概要書

表 彰 区 分	災害復旧／土木一式工事						
工 事 名	令和6年度土木施設災害復旧事業 (市) 佐久間浦川半場線道路災害復旧工事 (5 災第 5 9 号)						
施 工 業 者 (特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 名)	須山建設株式会社		代 表 者 名 (代表構成員及び代表者名)		取締役社長 須山雄造		
監理／主任技術者	鍵山 和哉		評 定 点		87点		
工 事 場 所	浜松市天竜区佐久間町半場 地内		工 事 担 当 課		天竜土木整備事務所		
請 負 金 額	66,011,000 円	工 期	着 手	2024/9/13	完 成	2025/6/30	
工 事 目 的 及 び 工 事 概 要	本工事は浜松市天竜区佐久間町半場地内の道路災害復旧工事である。令和5年度工事では法面の復旧を行い、今回の令和6年度工事では道路の復旧を行った。本工事をもって、佐久間浦川半場線の道路災害復旧が完了した。						
施 工 業 者 の コ メ ン ト	道路崩壊部は、地山補強土工（パンウォール工法）により復旧。パネル据付と曲線部は仕上がり左右することから、精度確保に留意して施工した。併せて、二次災害防止のため安全管理に万全を期した。						

