

施設検査成績書

水道	名称		
事務所	所在地		
検査年月日			
検査員氏名		「該当施設の水道技術管理者」	
検査の結果		適合	不適合
施設	検査項目	適・不適	
導水管、送水管	設計どおりの口径を使用しているか。	適・不適	
受水施設	<ol style="list-style-type: none"> 1.受水地点の位置 2.受水方法 3.計画受水量の確保 4.構造物の寸法 5.フロートスイッチの自動操作 6.漏水の有無 	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適	
浄水施設	<ol style="list-style-type: none"> 1.位置 2.浄水方法 3.管理方式 4.構造物の寸法 5.漏水の有無 6.消毒設備（予備の消毒設備の有無） 	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適	
送水管、給水管	<ol style="list-style-type: none"> 1.布設位置 2.管末端水圧は、1.5 kg/cm^2以上あるか 3.最大使用水量時の水圧の低下 	適・不適 適・不適 適・不適	