

## 給水装置工事完成検査報告書(主任技術者)

(様式6)

設置場所			
申請者			
徴収番号			
内容	検査項目	対象チェック	
配管	配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れている(施行令第6条1)に適合	<input type="checkbox"/>	
	配水管への取付口における給水管口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でない(施行令第6条2)に適合	<input type="checkbox"/>	
	配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに連結されていない(施行令第6条3)に適合	<input type="checkbox"/>	
	水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること(施行令第6条4)に適合	<input type="checkbox"/>	
	必要な防護措置が施されている(凍結防止・腐食防止等)(施行令第6条5)に適合	<input type="checkbox"/>	
	クロスコネクションがされていない(施行令第6条6)に適合	<input type="checkbox"/>	
	適切な逆流防止措置が施されている(施行令第6条7)に適合	<input type="checkbox"/>	
	水圧試験の結果、漏水、抜けその他の異常がない(1.75MPaを1分間保持)	<input type="checkbox"/>	
	埋設深度が基準値以上である(道路及び宅内)	<input type="checkbox"/>	
	配管状況が設計書と整合している	<input type="checkbox"/>	
	適切な接合である	<input type="checkbox"/>	
	性能基準適合品が使用されている	<input type="checkbox"/>	
器具	器具・ユニットは性能基準適合品が使用されている	<input type="checkbox"/>	
	適切な接合である	<input type="checkbox"/>	
	基準どおりの吐水口空間が確保されている	<input type="checkbox"/>	
	筐類が設置基準に適合している	<input type="checkbox"/>	
メーター	メーターの検針、取替え等に支障がない	<input type="checkbox"/>	
	メーター止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない	<input type="checkbox"/>	
	メーター筐の底板・砂留板が良好に設置されている	<input type="checkbox"/>	
	各戸メーターと各戸給水装置の関連が設計書と整合している	<input type="checkbox"/>	
	すべての給水栓等がメーターを経由している	<input type="checkbox"/>	
止水栓	止水栓が正常に機能し、かつ、操作に支障がない	<input type="checkbox"/>	
	止水栓が止水栓筐の中心にあり、かつ、傾きがない	<input type="checkbox"/>	
貯水槽	基準どおりの吐水口空間が確保されている	<input type="checkbox"/>	
	オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が設置されている	<input type="checkbox"/>	
	満・減水警報装置及び波立ち防止板の設置が適切である	<input type="checkbox"/>	
	貯水槽の有効容量が設計書と整合している	<input type="checkbox"/>	
	定水位弁及び減圧弁が正常に機能し、かつ、設置状況が適切である	<input type="checkbox"/>	
	チェック水栓が設置されている	<input type="checkbox"/>	
水質	遊離残留塩素が基準値以上である(0.1mg/l以上)	<input type="checkbox"/>	
	臭気、味、色及び濁りに異常がない(井戸切替の場合は、鉄・pH)	<input type="checkbox"/>	
その他			
上記のとおり確認し基準に適合していたことを報告します。		検査日 年 月 日	
指定工事事業者		主任技術者	
<ul style="list-style-type: none"> <li>対象チェック欄の記入方法は、該当する検査項目について主任技術者が確認をして□にレ点を記入すること</li> <li>該当しない検査項目については、枠内を斜線すること</li> </ul>			