施設検査成績書

水道 事務所	名称		
	所在地		
検査年月日			
検査員氏名		「該当施設の水道技術管理者」	
検査の結果		適合 ・ 不適合	
施 設	検 査 項 目	適 ・ 不適	
導水管、送水管		設計どおりの口径を使用しているか。	適 ・ 不適
受水施設		1. 受水地点の位置	適 ・ 不適
		2. 受水方法	適 ・ 不適
		3. 計画受水量の確保	適 ・ 不適
		4. 構造物の寸法	適 ・ 不適
		5. フロートスイッチの自動操作	適 ・ 不適
		6. 漏水の有無	適 ・ 不適
浄水施設		1. 位置	適 ・ 不適
		2. 浄水方法	適 ・ 不適
		3. 管理方式	適 ・ 不適
		4. 構造物の寸法	適 ・ 不適
		5. 漏水の有無	適 ・ 不適
		6. 消毒設備（予備の消毒設備の有無）	適 ・ 不適
送水管、給水管		1. 布設位置	適 ・ 不適
		2. 管末端水圧は、1 . 5 kg/cm ² あるか	適 ・ 不適
		3. 最大使用水量時の水圧の低下	適 ・ 不適