

# ○やまびこドーム 維持管理の状況に関する情報

【平成27年 6月】

## ・埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

設置場所	浜松市天竜区春野町豊岡700番地外12筆			
埋立開始年月日	平成 9 年 2 月 12 日			
使用状況	平成 18 年 1 月 7 日 より休止中 (焼却灰は、平成19年3月6日までに全量搬出済み)			
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量等	最終処分場の種類	埋立した廃棄物の種類	数量等	
	管理型	一般廃棄物 焼却灰	埋立地の面積	1,800 m <sup>2</sup>
			埋立地の容量	2,340 m <sup>3</sup>
			埋立地の残面積	1,800 m <sup>2</sup>
			埋立地の残容量	2,340 m <sup>3</sup>

## ・地下水等検査項目

(月1回測定)

表1. 電気伝導率

試料採取年月日	単位	基準値	分析結果		試料採取年月日	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
平成27年 4月 21 日	mS/cm	-	0.11	0.077	平成27年 10月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成27年 5月 20 日	mS/cm	-	0.13	0.091	平成27年 11月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成27年 6月 16 日	mS/cm	-	0.11	0.092	平成27年 12月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成27年 7月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成28年 1月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成27年 8月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成28年 2月 - 日	mS/cm	-	-	-
平成27年 9月 - 日	mS/cm	-	-	-	平成28年 3月 - 日	mS/cm	-	-	-

試料採取年月日【全項目】

平成 27 年 6 月 16 日

(全項目:年1回測定)

表2. 埋立地 地下水 (全項目)

分析項目	単位	基準値	分析結果		分析項目	単位	基準値	分析結果	
			上流観測井戸	下流観測井戸				上流観測井戸	下流観測井戸
pH	-	-	6.4(21°C)	6.3(21°C)	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
BOD	mg/L	-	0.7	1.0	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満	0.0004未満
COD	mg/L	-	0.5未満	1.8	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満	0.01未満
SS	mg/L	-	2.5未満	150	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-	30未満	31	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満	0.0006未満
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
カドミウム	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満	0.0006未満
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	0.005未満	シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満	0.0003未満
六価クロム	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満
砒素	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満
全シアン	mg/L	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	セレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002未満	0.002未満	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005未満	0.0005未満	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.015	0.059
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満					

## ・点検の状況

(月1回点検)

表3. 点検結果

点検項目	点検日	異常の有・無(内容)	点検項目	点検日	異常の有・無(内容)
擁壁等	平成27年 4月 21 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成27年10月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 ( - )
擁壁等	平成27年 5月 20 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成27年11月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 ( - )
擁壁等	平成27年 6月 16 日	有・無 (施設の点検)	擁壁等	平成27年12月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 (施設の点検)	遮水工		有・無 ( - )
擁壁等	平成27年 7月 - 日	有・無 ( - )	擁壁等	平成28年 1月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 ( - )	遮水工		有・無 ( - )
擁壁等	平成27年 8月 - 日	有・無 ( - )	擁壁等	平成28年 2月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 ( - )	遮水工		有・無 ( - )
擁壁等	平成27年 9月 - 日	有・無 ( - )	擁壁等	平成28年 3月 - 日	有・無 ( - )
遮水工		有・無 ( - )	遮水工		有・無 ( - )