

(様式7) 日本工業規格A4 (縦)

質 疑 応 答 書		
件 名 平成29年度 浜松医療センター新病院整備事業施工予定者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提 出 日 平成29年11月21日 回 答 日 平成29年12月6日		
項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
	【電気設備】	
1	外灯設備について 詳細 (機器メーカー参考 型番、配置図など) を 御指示下さい。 <A-09、E-02>	北・西側軒に軒下ダウンライト83台 北側植栽に庭園灯36台 西側植栽にポール灯4台 東側庇に軒下ダウンライト34台 東側出入・植栽にポール灯3台 を設置して下さい。 (参考型番) 軒下ダウンライト：NYY16907 LE9 庭園灯：YYY7600Z LE1 ポール灯：NNY22582 LF9
2	A-09「工事区分表」にて「音響映像シス テム・プロジェクター・電気設備」とありますが、 電気設備図では別途となっております。 電気設備図は正と考えて機器・配管配線 とも総て別途と考えてよろしいでしょ うか。 <A-09>	新棟に映像音響設備はありませんが、 既存3号館の講堂、会議室1に本工事 にて映像音響設備を設置します。
	【機械設備】	
3	基本計画図書 (修正前) の災害対策計画 には、「仮設マンホールトイレの設置」の記載が ありますが、(修正図) にはこの頁に関 する資料の添付がありません。マンホール 設置の考えは継続していると考えてよ りしいでしょうか。	貴見のとおり。 (マンホールトイレは必要です)

項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
4	<p>排水フロー図の厨房排水系統には「厨房除害設備」の記載がありますが、M-12 排水設備系統図では、グリストラップを経由した排水が床下汚水槽へ流入しており、除害設備の記載がありません。「厨房除害設備」は不要と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-5、M-12></p>	<p>貴見のとおり。</p>
5	<p>排水フロー図の高温排水（中央材料室からの排水）とボイラー房排水は、減温処理槽を経由して排水する記載があります。A-23 ピット平面図には「高温排水槽 10m³」の記載がありますが、排水の放流先は同じ排水槽と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-5、A-23></p>	<p>貴見のとおり。</p>
6	<p>排水フロー図のホルマリン廃液は、廃液回収タンクを設けて専門業者が回収する記載となっております。ホルマリン廃液については、回収タンクを含め専門回収業者範囲と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-5></p>	<p>貴見のとおり。</p>
7	<p>衛生器具表に記載のある数量が建築平面図と異なります。器具数は建築平面図より読取った数量を正と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-8～10></p>	<p>貴見のとおり。</p>
8	<p>衛生器具表において 1 階厨房エリア内の手洗器の計上がされておられません。厨房エリア内の手洗器は、衛生工事と判断し、数量は想定数を計上すると考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-8></p>	<p>貴見のとおり。</p>

項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
9	<p>ガス設備系統図の2階薬剤にガスが供給されておりますが、M-別冊 1-6、都市ガス設備計画のガスの供給先には「薬剤」の記載がありません。系統図が正しいと考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-別冊 1-19、1-6></p>	<p>貴見のとおり。</p>
10	<p>M-03 において通気管の管材が「耐火二層管 (VP)」の指定がありますが、M-05 の保温範囲の留意事項で「屋外開口部から 2 m の範囲を保温対象」とする記述があります。管材から判断して保温は「不要」と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-03、05></p>	<p>貴見のとおり。</p>
11	<p>消火設備系統図においてスプリンクラー設備の水源が床下の記載となっておりますが、M-別冊 1-6、スプリンクラー設備には「SUS 製パネタンク」の記述があります。水源は、消火水槽室床上「SUS 製パネタンク」と考えてよろしいでしょうか。</p> <p><M-23、M-別冊 1-6></p>	<p>貴見のとおり。</p>
12	<p>別敷地の立体駐車場の計画図凡例に「自動灌水システム一式」の記述があります。この敷地に対する給水源の記載が設備図にありませんが、新規に給水管を引込むと考えてよろしいでしょうか。</p> <p><A-88></p>	<p>貴見のとおり。</p>

項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
1 3	<p>添付資料にはありませんが、既存南館には2階透析関係の排水処理設備が建物南東角の屋外（埋設）にあります。この取扱いについての記載がありませんが、見積対象外と考えてよろしいでしょうか。汲み取り、清掃、廃棄処置等が必要であれば御指示下さい。</p> <p><K-02></p>	<p>清掃含めての解体対象範囲とします。</p>
1 4	<p>A-01 の工事区分表において「大型鏡」は、建築となっておりますが、個別の鏡の扱いについて記載がありません。M-別冊 1-8～10 の衛生器具表にも鏡の記載もないため、個別の鏡の扱い、計上の対象について御指示下さい。</p> <p><A-01、M-別冊 1-8～10></p>	<p>個別鏡はA-38 のD8-12 参照、その他更衣室の姿見等、必要箇所に既成サイズ鏡を想定して見込んでください。</p>
1 5	<p>コールドルーム設備において「排熱を回収して暖房用温水とする」記述がありますが、内容が不明です。回収対象となる冷蔵装置、排熱回収方法等について御指示下さい。</p> <p><M-別冊 1-7></p>	<p>医療機器の詳細が未決定であり、実施設計にて検討することとなるため、今回の積算範囲からは除外してください。</p>