

		区	路線名	横断歩道橋名	橋種	全長 (m)	橋長(m)	有効幅員 (m)	最新 点検 年度	判定 区分	長寿命化計画 (○:点検、●:修繕、▲:撤去)											
											2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)
中央土木整備事務所	一般国道	中央区	国道150号	芳川歩道橋	鋼橋	44.2	16.0	1.5	2022	Ⅱ	○					●○				●	○	
			国道152号	下池川歩道橋	鋼橋	52.3	29.5	1.5	2022	Ⅱ	○					●○				●	○	
				中沢中央歩道橋	鋼橋	69.2	26.3	1.5	2022	Ⅱ	○					●○				●	○	
				真徳橋	鋼橋	26.1	26.1	5.0	2021	Ⅱ					○					○		●
				花屋橋	鋼橋	26.1	26.1	5.0	2021	Ⅱ					○					○		●
				宮竹歩道橋	鋼橋	42	21.7	2.0	2020	Ⅱ	○			○					●○			
			国道257号	森田歩道橋	鋼橋	39.8	15.6	1.2	2022	Ⅱ	○					●○				○		
				塩町歩道橋	鋼橋	36.5	18.9	1.5	2022	Ⅱ	○					●○					○	
				和地山歩道橋	鋼橋	42.2	18.6	1.2	2021	Ⅱ	○				○				○			
				布橋歩道橋	鋼橋	40.3	14.5	1.5	2020	Ⅱ	○				○				○			
				柏原歩道橋	鋼橋	40	16.3	1.5	2021	Ⅱ	○				○				○			●
				増楽歩道橋	鋼橋	45	18.6	2.0	2022	Ⅱ	○					●○					●○	
				若林歩道橋	鋼橋	40.2	14.2	1.5	2021	Ⅱ	○				○				●○			
				東若林歩道橋	鋼橋	40.7	14.6	1.5	2021	Ⅱ	○				○		●		○			
				高塚歩道橋	鋼橋	41.9	15.3	1.2	2022	Ⅱ	○			●		○					○	
			国道301号	篠原団地歩道橋	鋼橋	44.1	17.5	1.5	2022	Ⅱ	○					●○					○	
				舞阪歩道橋	鋼橋	33.4	25.2	1.5	2021	Ⅱ		○			○				○			
	主要地方道	一般県道	県道浜松環状線	西丘歩道橋	鋼橋	49.8	22.5	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○				●	○	
				安新歩道橋	鋼橋	79	30.7	3.0	2020	Ⅱ	○			○					○			
			県道浜松環状線(側道)		了願公園西歩道橋	鋼橋	59.3	16.2	3.0	2022	Ⅱ					○					○	
			県道天竜浜松線	市野歩道橋	鋼橋	40.7	16.5	1.5	2021	Ⅱ	○		●		○					○		
				上石田歩道橋	鋼橋	40.3	14.1	1.5	2020	Ⅱ	○			○				●	○			
			一般県道		県道村櫛三方原線	花川歩道橋	鋼橋	40.5	16.5	1.5	2022	Ⅱ	○		●	○					○	
	市道	市道	県道中野子安線		中野町歩道橋	鋼橋	55.7	22.1	1.5	2021	Ⅱ	○			●	○				○		
			県道浜松袋井線		豊西歩道橋	鋼橋	69.2	25.7	2.0	2020	Ⅲ	○			○		●		○			
			県道舞阪竜洋線		寺脇歩道橋	鋼橋	46.2	14.2	1.5	2021	Ⅱ	○			○					○		
			市道中野町三方原線	城北高西歩道橋	鋼橋	46.3	23.6	1.5	2022	Ⅱ	○					●○					●○	
				住吉歩道橋	鋼橋	49.9	22.7	1.5	2022	Ⅰ	○					●○					○	
				あいホール南歩道橋	鋼橋	50.9	23.6	1.5	2022	Ⅰ	○			●		○					○	
				あいホール北歩道橋	鋼橋	46.3	22.6	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○			○			●
				萩丘小入口	鋼橋	50.9	23.6	1.5	2022	Ⅱ	○			●		○					●○	
				萩丘歩道橋	鋼橋	46.3	22.6	1.5	2022	Ⅰ	○					●○					○	
				西塚歩道橋	鋼橋	44.3	20.6	1.5	2021	Ⅱ	○				●○				○			
				神立歩道橋	鋼橋	51.3	24.0	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○				○		
			市道植松和地線	布橋歩道橋	鋼橋	39.3	14.5	1.5	2022	Ⅰ	○					●○						
				六間出口歩道橋	鋼橋	42.5	18.8	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○				○		
				将監大橋東歩道橋	鋼橋	41.3	18.8	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○					○	
			市道飯田鴨江線	向宿歩道橋	鋼橋	42.6	19.0	1.5	2022	Ⅱ	○					●○					○	
				永代橋歩道橋	鋼橋	75.4	25.3	1.8	2021	Ⅱ	○				○				○			
			市道曳馬中田島線	遠州八幡停車場歩道橋	鋼橋	74.2	14.8	2.0	2021	Ⅱ	○				○				●○			
				助信駅自由通路	鋼橋	91.2	15.0	2.0	2021	Ⅱ	○				○				○			
				曳馬駅自由通路	鋼橋	79.4	16.0	2.0	2021	Ⅱ	○				○				○			
			市道早出寺脇線	竜禅寺小前歩道橋	鋼橋	36.6	12.7	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○				○		
			市道上島43号線	上島駅自由通路	鋼橋	91.9	14.3	2.0	2021	Ⅱ	○				○					○		
			市道有玉南積志線	中郡歩道橋	鋼橋	79.2	18.5	2.3	2021	Ⅱ	○			●	○					○		
			市道西伊場志都呂1号線	入野歩道橋	鋼橋	40.8	15.1	1.5	2021	Ⅱ	○				○				○			
			市道舞阪弁天渚園幹線		弁天島横断歩道橋	鋼橋	24	13.5	1.5	2022	Ⅱ	○				●	○			○		
浜名土木整備事務所	一般国道	浜名区	国道362号	都筑歩道橋	鋼橋	44.7	17.9	1.2	2021	Ⅱ	○				○				○			
				西気賀歩道橋	鋼橋	60.3	18.0	2.5	2021	Ⅱ	○				○					○		
	一般県道		県道新城引佐線	奥山歩道橋	鋼橋	37.3	15.9	1.2	2021	Ⅲ	○			●	○		●		○			
	市道		市道東三方都田線	北都橋歩道橋	PC橋	70	54.4	10.0	2021	Ⅱ	○				○					○		
天竜土木整備事務所	一般国道	天竜区	国道152号	二俣歩道橋	鋼橋	34.9	13.0	1.5	2022	Ⅱ	○			●		○					○	
			国道362号	若身歩道橋	鋼橋	42.2	18.5	1.5	2022	Ⅲ	○			●		○	●				○	