

取組番号	4003	取組事項名	新清掃工場及び新破碎処理センターの施設整備
------	------	-------	-----------------------

平成28年度 実施計画				
目標	環境影響評価において、調査結果を基に予測・評価し、準備書を作成・提出する。 民間事業者募集に向け、見積等調査の結果をもとに、要求水準書の作成、実施方針の公表を行う。			
取組項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1 現地調査(環境影響評価)	実施	実施		
2 予測・評価～準備書作成・提出(環境影響評価)	実施	実施	実施	
3 準備書の縦覧、説明会及び審査(環境影響評価)				実施
4 実施方針の作成、公表(PFI事業者募集)	実施	実施	実施	
5 要求水準書等の作成(PFI事業者募集)	実施	実施	実施	実施

平成28年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果 ・施設建設による環境への影響調査における現地調査を実施し、準備書を作成している。 ・施設の建設と運営を行う民間事業者の選定事業において、見積等調査の結果を取りまとめた。また、実施方針、要求水準書等、民間事業者募集のための資料を作成している。		-
	下半期への展開 ・環境影響調査の現地調査から、準備書の作成を進め、公告縦覧に備える。 ・民間事業者の選定事業において、上半期に引き続き、実施方針、要求水準書等、民間事業者募集のための資料を作成する。なお、実施方針については下半期中に公表する。		
年度末評価	進捗状況・成果 ・1月に環境影響評価に係る準備書を作成・提出、公告縦覧するとともに、環境保全の見地から意見を聴くための説明会を実施した。 ・民間事業者選定業務については、1月に実施方針、3月に特定事業の選定を公表した。また、4月の入札公告に向け、入札説明書等の公募資料作成を進めた。 ・敷地造成詳細設計は2月に完了し、平成28年度分の搬入道路の設計、測量等は3月に完了した。		計画通り
	次年度への展開 ・環境影響評価については、準備書に対する意見を勘案して9月に評価書を作成し、10月に公告縦覧する。また、工事中や供用開始後の環境の状況を把握するための事後調査計画書を1月に作成する。 ・民間事業者選定業務については、4月に入札を公告し、事業者を決定する。 ・その他、搬入道路整備に係る工事、土地購入手続きを進める。		

取組番号	4003	取組事項名	新清掃工場及び新破碎処理センターの施設整備
------	------	-------	-----------------------

平成29年度 実施計画				
目標	環境影響評価において、事業着手に向け、評価書及び事後調査計画書を作成・提出する。 民間事業者募集の入札を公告し、事業者を決定する。			
取組項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	評価書の作成～公告縦覧・・・環境影響評価			実施 実施
2	事後調査計画書の作成・・・環境影響評価			実施 実施
3	入札公告～提案書の受付(質問回答、対面的対話等)・・・PFI事業者募集	実施	実施	
4	提案書の受付～審査・・・PFI事業者募集		実施	実施
5	落札者との契約手続き・・・PFI事業者募集			実施 実施

平成29年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
			
下半期への展開			
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
			
次年度への展開			