

令和 7 年 9 月 1 8 日

大型公共施設建設特別委員会

環境部廃棄物処理施設課

浜松市西部清掃工場更新事業の進捗状況について

令和 7 年 2 月 26 日付で契約締結した西部清掃工場更新事業について、現在の進捗状況を報告いたします。

- 1 事業名 浜松市西部清掃工場更新事業
- 2 事業期間 令和 7 年 2 月 26 日から令和 31 年 3 月 31 日まで
- 3 入札方法 総合評価一般競争入札方式
- 4 評価結果（令和 6 年 12 月 13 日実施）

入札参加グループ	提案内容評価 (満点 : 60 点)	価格評価 (満点 : 40 点)	総合評価点 (満点 : 100 点)
JFE エンジニアリング グループ	43.500 点	21.047 点 (59,480,000 千円)	64.547 点
日鉄エンジニアリング グループ	29.875 点	17.982 点 (60,792,000 千円)	47.857 点

上 限 価 格 : 75,338,340,000 円 (消費税及び地方消費税額を含む)
入札書比較価格 : 68,489,400,000 円 (消費税及び地方消費税額を含まない)
定量化限度額 : 51,367,050,000 円 (入札書比較価格 × 75%)

- 5 落札者 JFE エンジニアリンググループ
- 6 落札金額 59,480,000,000 円 (消費税及び地方消費税額を含まない)
65,428,000,000 円 (消費税及び地方消費税額を含む)
- 7 これまでの経緯 別紙 1 のとおり
- 8 工事スケジュール 別紙 2 のとおり

9 企業構成	代表企業	JFE エンジニアリング株式会社名古屋支店
	構成員	JFE 環境サービス株式会社
	協力企業	西松建設株式会社静岡営業所
		須山建設株式会社
		株式会社鈴木組
		株式会社林工組
		株式会社前島電気工業社
		吉田化成株式会社
		株式会社油研
		株式会社トモノ
		株式会社東亜環境コーポレーション
		中部リサイクル株式会社
		渡辺産業株式会社
		新日本電工株式会社
		メルテック株式会社
メルテックいわき株式会社		
ツネイシカムテックス株式会社		

10 施設の概要

ア 所在地	静岡県浜松市中央区篠原町 26098 番地の 1
イ 施設の種類	ごみ焼却処理施設
ウ 処理方式	ストーカ式（副生成物の全量資源化）
エ 処理能力	417t/24h（139t/24h×3 炉）
オ 余熱利用	蒸気、電気

11 提案の特徴（事業者提案より）

- ・売電量の最大化と施設の ZEB 化による CO₂ 排出量の低減
- ・水泳場への蒸気・電気の安定供給
- ・要求水準を上回る浸水対策と地震や風雨災害に備えた強靱な施設

12 契約の経過

- ・基本協定の締結 令和 7 年 1 月 7 日
- ・特定事業契約の契約締結 令和 7 年 2 月 26 日

{

基本契約
 設計建設工事請負契約（請負契約金額：39,892,600,000 円）
 管理運営委託契約（委託契約金額：25,535,400,000 円）
 運搬に係る三者契約
 資源化に係る三者契約
- ・設計・建設期間 令和 7 年 2 月 26 日から令和 11 年 3 月 31 日
- ・運営期間（供用開始） 令和 11 年 4 月 1 日～令和 31 年 3 月 31 日

13 完成予想図

(鳥かん図)



(アイレベル)



(エントランス)



(オープンデッキ)



(見学コース入口)



(見学コース通路)



これまでの経緯

平成 27 年度

- ◆平成 28 年 3 月 20 日 「浜松市西部清掃工場更新基礎検討」実施

令和 3 年度

- ◆令和 3 年 8 月 2 日 「西部清掃工場更新基本計画及び PFI 手法等導入可能性調査」開始

令和 4 年度

- ◆令和 4 年 5 月 20 日 「西部清掃工場生活環境影響調査」開始
- ◆令和 4 年 6 月 21 日 「西部清掃工場更新」における PFI 等審査委員会」開始
- ◆令和 4 年 10 月 6 日 「土壌汚染状況調査」開始
- ◆令和 5 年 1 月 31 日 「西部清掃工場更新基本計画及び PFI 手法等導入可能性調査」策定
- ◆令和 5 年 2 月 27 日 「西部清掃工場更新に係るアドバイザー業務」開始

令和 5 年度

- ◆令和 5 年 7 月 31 日 「土壌汚染状況調査」終了
- ◆令和 5 年 8 月 31 日 西部清掃工場の更新について
【大型公共施設建設特別委員会で報告】
- ◆令和 5 年 10 月 31 日 「西部清掃工場生活環境影響調査」分析終了
- ◆令和 5 年 12 月 6 日 西部清掃工場更新事業の実施方針について
【大型公共施設建設特別委員会協議会で報告】
- ◆令和 5 年 12 月 13 日 実施方針の公表
- ◆令和 6 年 3 月 19 日 西部清掃工場更新事業の事業者募集について
【大型公共施設建設特別委員会協議会で報告】
- ◆令和 6 年 3 月 22 日 特定事業の選定の公表

令和 6 年度

- ◆令和 6 年 4 月 9 日 入札公告及び入札説明資料等の公表
- ◆令和 6 年 12 月 13 日 JFE エンジニアリング(株)グループを最優秀提案者に選定
- ◆令和 6 年 12 月 19 日 浜松市西部清掃工場更新事業における落札者の決定について
【大型公共施設建設特別委員会協議会で報告】
- ◆令和 7 年 1 月 7 日 JFE エンジニアリング(株)グループと基本協定を締結
- ◆令和 7 年 1 月 30 日 JFE エンジニアリング(株)グループと特定事業仮契約を締結
- ◆令和 7 年 2 月 26 日 特定事業契約締結議案可決

実施設計工程表、工事工程表（土木・建築、プラント、建築設備・電気）

